

2023年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目分解表 (共398项)

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-------------------------|-------------------------|--|------|------|----------|
| 一、彭大荣同志联系工作（共5项） | | | | | |
| 1 | 永鸿兴电子科技有限公司电子科技项目 | 项目用地约21.98亩，主要生产家电及电子装饰产品等。完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设并开展基础工程建设。 二是6月底前完成基础工程建设的75%。 三是9月底前完成基础工程建设和开展主体工程建设。 四是11月底前完成主体工程建设的30%。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目 |
| 2 | 顺磁科技有限公司金属合金软磁电感新材料项目 | 项目租赁厂房面积8.8亩，主要生产金属合金软磁电感新材料。完成厂房装修及围墙建设，设备进场安装调试。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成厂房装修工程。 二是8月底前开展围墙建设，完善厂区环境。 三是10月底前完成围墙建设，设备进场安装调试。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目 |
| 3 | 壹式壹（台山）食品科技有限公司糖及塑料玩具项目 | 项目租赁厂房面积22.52亩，主要生产软糖、硬糖、塑料玩具配套等。完成厂房改造工程和设备安装调试。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成食品净化车间装修改造。 二是8月底前完成厂房消防改造。 三是10月底前完成设备安装调试。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目 |
| 4 | 世昌智能科技有限公司纸模塑工包及餐具项目 | 项目占地21亩，拟建1层厂房，主要生产纸模塑工包及餐具。完成厂房主体工程建设和内部装修。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的80%。 三是9月底前完成主体工程建设并开展厂房内部装修。 四是11月底前完成厂房内部装修。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------|------|----------|
| 5 | 佰朋实业有限公司铝卷加工二期建设项目 | <p>项目规划用地71亩，主要生产制造金属包装容器。完成厂区内部道路铺设和设备安装调试。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程建设，开展厂房内部装修。</p> <p>二是6月底前开展厂区道路铺设和完善厂区环境。</p> <p>三是9月底前完成厂房内部装修。</p> <p>四是11月底前完成厂区内部道路铺设和设备安装调试。</p> | 四九镇 市自然资源局 | 彭大荣 | 台山重点建设项目 |
| 二、陈瑞琪同志联系工作（共5项） | | | | | |
| 6 | 河东禽业有限公司研发大楼项目（一期） | <p>项目（一期）新建专家综合楼3725平方米、研发楼4195平方米、室外泵房、消防水池247平方米。完成工程建设并试投产。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成勘测、报建并开工建设。</p> <p>二是6月底前开展工程施工。</p> <p>三是9月底前完成工程建设。</p> <p>四是12月10日前试投产。</p> | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目 |
| 7 | 河东禽业核心育种中心、检测中心和沼气发电车间项目 | <p>项目建设标准化核心育种中心3800平方米、检测中心330平方米、沼气发电车间，购置设备等。完成设备安装调试并试投产。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成土地平整、开挖，测量设计图纸，签定施工合同。</p> <p>二是6月底前完成育种中心、检测中心消防工程建设和采购设备。</p> <p>三是9月底前完成设备安装调试。</p> <p>四是12月10日前试投产。</p> | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目 |
| 8 | 世茂御泉十里项目 | <p>项目占地1500亩，集星级酒店、养生养老、会所、泉林人居于一体。完成T组团小高层交付和I组团第二批次叠墅工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成T组团小高层外立面、门窗、强弱电施工。</p> <p>二是6月底前完成T组团小高层交付，开展I组团第二批次叠墅砌筑工程建设。</p> <p>三是12月10日前完成I组团第二批次叠墅工程建设。</p> | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-------------------------|------------|---|---|------|----------|
| 9 | 樵顺阳光项目 | 项目用地21.8亩，总建筑面积4.3万平方米，建设2栋17层商住楼、1栋13层、1栋15层酒店公寓及所属地下室。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成地下室工程建设和主体工程建设的80%。 二是6月底前完成主体工程封顶。 三是9月底前完成外墙落排栅。 四是12月10日前完成工程建设。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目 |
| 10 | 樵顺嘉宝项目 | 项目用地39.8亩，总建筑面积7.3万平方米，建设5栋商住楼、2栋商铺。完成框架建设及预售工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桩基础及检测、场地平整工程。 二是6月底前完成所有地下室工程建设。 三是9月底前完成五层框架建设。 四是12月10日前完成预售工作。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目 |
| 三、赵建涛同志联系工作（共3项） | | | | | |
| 11 | 立体式智慧化工作体系 | 推进“智慧网格”实体化，“综治中心+信访超市”实体化，推进“粤平安”云平台支撑实体化建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前巩固完善网格整合工作，将网格数据固定编码置入“粤政图”。 二是8月底前制定市第二批网格入格事项清单。 三是11月底前推进综治中心规范化建设提档升级。将网格员纳入基层治理“人才库”。推广“粤平安”平台，成立推广领导小组。 | 市委政法委 市委组织部 市委宣传部 市直机关工委 市公安局 市民政局 市司法局 市卫生健康局 市信访局 市政务服务数据管理局 团市委 各镇（街） | 赵建涛 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|---------------------|---|------|------|----------|
| 12 | 元通新材料科技有限公司建筑工业用胶项目 | 项目用地40亩，总建筑面积2.2万平方米，拟建设4栋一层厂房，1栋四层办公楼、1栋四层宿舍楼等。完成主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的20%。 三是9月底前完成主体工程建设的50%。 四是12月10日前完成主体工程建设的80%。 | 白沙镇 | 赵建涛 | 台山重点建设项目 |
| 13 | 聚焦青少年心理健康 | 依托全省统一接听的12355青少年服务热线，做好青少年服务热线转介服务，联合心理健康专家、社工、志愿者等为全市青少年提供专业化、高标准、高品质的心理咨询、法律援助、困难救助等综合服务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成青少年心理辅导活动3场。 二是8月底前完成青少年个案服务、12355热线服务8个。 三是10月底前完成心理教育培训、心理体验活动10场。 | 团市委 | 赵建涛 | 市十件民生实事 |

四、刘利元同志联系工作（共7项）

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|-----|-----|----------------------|
| 14 | 昇略有限公司合兴集团南方总部基地投资项目 | 项目规划用地约135亩，计划建设生产经营食用油、农产品加工、副食品生产及冷链仓储等。完成一期工程配套设施设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期工程配套设施工程建设的50%。 二是6月底前完成一期工程配套设施工程建设。 三是9月底前完成一期工程配套设施设备安装的50%。 四是12月10日前完成一期工程配套设施设备安装。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 15 | 科朗食品有限公司家禽屠宰和产品深加工生产线建设项目 | 项目用地114亩，总建筑面积9.7万平方米。完成综合楼、宿舍楼的装修，车间1、4的主体工程建设和设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成车间1、4主体工程建设的85%。 二是6月底前完成车间1、4主体工程建设和。 三是9月底前完成综合楼、宿舍楼装修工程的50%，车间1、4设备安装的50%。 四是12月10日前完成综合楼、宿舍楼装修工程，车间1、4设备安装。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--|--|------|------|----------------------------------|
| 16 | 迪生力绿色食品有限公司冷库冷藏中心建设项目 | 项目用地204亩，总建筑面积7093.36平方米，拟建成1栋行政楼、1栋宿舍楼、1栋冷库、码头。完成行政楼、综合楼装修工程及冷库设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成行政楼、综合楼装修工程的50%。 二是6月底前完成行政楼、综合楼装修工程。 三是9月底前完成冷库设备安装的50%。 四是12月10日前完成冷库设备安装。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 17 | 中洋鱼天下大湾区优质水产食品供应链运营中心项目 | 项目占地48亩，建设中洋鱼天下大湾区优质水产食品供应链运营中心。完成一期厂房主体工程建设。完成污水处理站主体工程建设的70%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期厂房主体工程建设。 二是6月底前完成污水处理站主体工程建设的25%。 三是9月底前完成污水处理站主体工程建设的50%。 四是12月10日前完成污水处理站主体工程建设的70%。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 18 | 福马饲料有限公司特种水产项目 | 项目用地110.8亩，总建筑面积5.2万平方米，拟建成品车间、原料车间、工作塔、锅炉房、污水处理池等。完成宿舍楼、办公楼、二期生产线的主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成宿舍楼、办公楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成宿舍楼、办公楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成宿舍楼、办公楼主体工程建设的75%，二期生产线车间主体工程建设的50%。 四是12月10日前完成宿舍楼、办公楼、二期生产线车间主体工程建设。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 19 | 雪邑冷链物流有限公司雪印（江门）粤港澳大湾区城市共享加工集配中心一期建设项目 | 项目占地44亩，包括雪印冷链物流配送中心、雪印农产品速冻加工冷链产业、中央厨房、信息化建设。完成一期厂房主体工程建设。完成冷库和集采集配中心主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期厂房主体工程建设。 二是6月底前完成冷库和集采集配中心主体工程建设的15%。 三是9月底前完成冷库和集采集配中心主体工程建设的35%。 四是12月10日前完成冷库和集采集配中心主体工程建设的50%。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-------------------------|----------------|--|-----------------|------|----|
| 20 | 第七届全国文明城市创建工作 | <p>提升网报材料质量，开展文明城市工作培训班，推进各指标工作。抓好实地考察重点项目，成立创文“九大工作专班”，提升515个实地考察点位及各镇（街）精准创建水平。做好重点活动安排，开展各项活动和入户问卷调查。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前召开工作动员会，开展系列培训班，常态化开展督导行动。</p> <p>二是5月底前《全国县级文明城市测评体系操作手册（2023年版）》各项指标均达到要求，发布创文“红黑榜”，做好各项迎检工作。</p> <p>三是9月底前如进入中央国检，全面优化提升，持续做好各项迎检工作。</p> <p>四是12月10日前常态化开展各项督查督办工作，严格落实常态长效创文工作机制。</p> | 市委宣传部 (市创文办) | 刘利元 | |
| 五、李白云同志联系工作（共9项） | | | | | |
| 21 | 大力实施“草坪里计划” | <p>与港澳海外乡亲特别是优秀青年的沟通联系，积极开展爱国主义教育、工作实践、文化交流等活动。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前制定计划方案，并召开专题工作会议。</p> <p>二是9月底前开展青年实践活动。</p> <p>三是10月底前总结提升。</p> | 市委统战部 | 李白云 | |
| 22 | 华侨华人引资引智创新创业平台 | <p>做好海外和港澳青年人才工作，举办多场创新创业活动，发挥汇智聚才、人才洼地效应平台作用，探索建立华人华侨提供专项法律服务机制。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前组织“青创专场”沙龙活动。</p> <p>二是6月底前丰富公众服务号“侨创中心”的服务内容，通过“草坪讲堂”微信视频号、抖音号制作发布相关视频作品，讲好台山故事。</p> <p>三是12月10日前探索建立华人华侨提供专项法律服务机制。</p> | 市委统战部 | 李白云 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|-----------------------|--|--|------|----------|
| 23 | 打造华侨华人四大平台 | <p>大力实施“侨都赋能”工程，助力江门市打造华侨华人文化交流、创新创业、公共法律服务、侨务政策研究和人才培养4个国家级平台。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前举办交流推介会，宣传台山产业发展环境。</p> <p>二是6月底前配合江门市举办第二届华侨华人粤港澳大湾区大会。</p> <p>三是11月底前协助纽约台山联谊会在台山举办第十届世界宁阳会馆（同乡会）联谊大会。</p> <p>四是12月10日前组织“学煮餸”惠侨活动，指导“侨创中心”“草坪讲堂”公众号制作发布视频，出版《新宁杂志》增刊《T-magazine》，推动华侨主题电影《故园飘梦》等工作。</p> | 市委统战部 | 李白云 | |
| 24 | 华侨华人文化交流交往交融基地 | <p>深化台山与港澳海外青年在创新、文化等领域的交流合作，打造与港澳海外青年间互动交流平台。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前赴港澳拜访重点社团乡亲。</p> <p>二是11月底前举办“海的呼唤”活动。</p> | 市委统战部 | 李白云 | |
| 25 | 申报“粤菜师傅”海外交流基地 | <p>指导广东省台山市技工学校（广东厨艺技工学校）进行资料上报，配合上级部门开展“粤菜师傅”海外交流基地评定实地考察工作。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前指导广东省台山市技工学校（广东厨艺技工学校）进行资料上报。</p> <p>二是10月底前配合上级部门开展“粤菜师傅”海外交流基地评定实地考察工作。</p> <p>三是12月10日前申报广东省台山市技工学校（广东厨艺技工学校）创建成首批省“粤菜师傅”海外交流基地。</p> | 市委统战部 (牵头推进) 市人力资源和社会保障局 (具体实施) | 李白云 | |
| 26 | 逸昌混凝土有限公司预拌混凝土及预拌沙浆项目 | <p>项目用地40亩，主要生产预拌混凝土和预拌沙浆，主要设备为搅拌主机、砂石配料机、控制系统、砂石分离机等。完成工程建设和设备购置并试投产。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前动工建设并完成工程建设的50%。</p> <p>二是6月底前完成工程建设的75%。</p> <p>三是9月底前完成工程建设。</p> <p>四是12月10日前完成设备购置并试投产。</p> | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|------|----------------------|
| 27 | 海大集团江门容川饲料有限公司生物环保饲料项目 | 项目占地面积183亩，拟建设年产60万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院。完成设备购置并投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设备购置。 二是6月底前项目投产。 | 端芬镇 | 李白云 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 28 | 传明联科技有限公司混凝土结构用钢网及自动化家禽养殖系统项目 | 项目占地22.6亩，建筑面积2.9万平方米，拟建1栋五层厂房、1栋两层厂房、1栋一层厂房、1栋八层宿舍楼。完成工程建设和设备购置并试投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开工建设并完成工程建设的50%。 二是6月底前完成工程建设的75%。 三是9月底前完成工程建设。 四是12月10日前完成设备购置并试投产。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目 |
| 29 | 中太环保科技有限公司回收利用工业废物制备新型材料项目 | 项目规划用地85亩，对五金金属表面处理及纺织印染行业等废物资源回收利用，运用高新技术与先进设备，实现资源循环利用。完成厂房工程建设和设备购置并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房工程建设的70%。 二是6月底前完成厂房工程建设的85%。 三是9月底前完成厂房工程建设。 四是12月10日前完成设备购置并试投产。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目 |
| 六、邝世铭同志联系工作（共42项） | | | | | |
| 30 | 天业冷链物流产业园 | 天业冷链物流产业园跨台山、开平、恩平三市，以打造“一带一路”江海门户冷链枢纽和湾区西翼物流中心为规划定位，按照“一核多点”的空间布局开展建设，规划年底前完成吞吐量2万吨。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完善园内基础配套设施，完成试运营并投产。 二是6月底前完成吞吐量5千吨。 三是12月10月底前完成吞吐量2万吨。 | 市发展和改革局 (牵头推进) 市农业农村局 (具体实施) 市供销社 (具体实施) | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|----------------------|--|--|------|----------|
| 31 | 加快深江铁路建设 | 完成深江高铁南延线可行性研究报告编制和专家评审工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合江门市开展深江高铁南延线站位方案研究工作。 二是5月底前按照江门市要求完成市深江高铁南延线可行性研究报告。 三是6月底前配合江门市做好专家评审会。 | 市发展和改革委员会 市交通运输局 市国资办 市自然资源局 市财政局 广海湾经济开发区 都斛镇 斗山镇 赤溪镇 | 邝世铭 | |
| 32 | 推进国家骨干冷链物流基地台山片区建设 | 成立市推进国家骨干冷链物流基地建设工作专班，协调解决工作中遇到的重大问题，专班成员单位按职责分工做好相关工作，形成合力，全力推进国家骨干冷链物流基地建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前成立市推进国家骨干冷链物流基地建设工作专班。 二是每月报送基地建设及运营情况。 三是12月10日前完成基地吞吐量达到2万吨。 | 市发展和改革委员会 市农业农村局 台山市推进国家骨干冷链物流基地建设专班成员单位 | 邝世铭 | 江门重点工作任务 |
| 33 | 地区生产总值增长8% | 实现地区生产总值增长8%。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成全年主要经济指标工作目标任务分解方案编制。 二是12月10日前实现地区生产总值增长8%。每季度做好GDP增长目标及核算基础指标任务分解并做好经济分析研判。 | 市发展和改革委员会 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市生产总值核算基础指标责任单位 | 邝世铭 | |
| 34 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步 | 落实欠薪联合惩戒机制，做好政府投资项目资金来源审核，实现居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 关键节点及解决难点： 12月10日前开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测工作。建立惩戒反馈机制，督促行业主管部门按规定向信用信息平台推送欠薪信息，实现信用信息互认共享。做好政府投资项目资金来源方案审核。 | 市发展和改革委员会 市人力资源和社会保障局 市财政局 | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--------------------|---|--|------|----|
| 35 | 固定资产投资增长8% | 完成全年固定资产投资增长8%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成全年固定资产投资分解方案编制。 二是12月10日前完成全年固定资产投资冲刺方案。每月完成固定资产投资单月目标分解下达。完成全年固定资产投资增长8%。 | 市发展和改革委员会 市科工商务局 市住房和城乡建设局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 邝世铭 | |
| 36 | 开展便利华侨华人投资制度改革试点 | 配合江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前印发《便利华侨华人投资制度专项改革试点工作任务清单》，开展专项改革试点各项工作任务，推进华侨华人和港澳台同胞到台山投资兴业。 二是10月底前配合江门市印发《便利华侨华人投资制度专项改革试点工作要点》，按季度报送工作任务进展情况，打造华侨华人投资优质发展平台。 | 市发展和改革委员会 | 邝世铭 | |
| 37 | 推进海上风电和渔业光伏等清洁能源项目 | 推进海上风电前期工作、加快建设广发三期、海宴、深井等渔业光伏。 关键节点及解决难点： 一是6月底前跟进海上风电竞配方案。 二是11月底前完成广发三期、海宴、深井等渔业光伏全额并网。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 海宴镇 汶村镇 深井镇 | 邝世铭 | |
| 38 | 加快推进台山第二核电项目 | 加快推进台山第二核电项目。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目初可研报告编制工作。 二是6月底前台山核电二期厂址（选址）并上报项目建议书。 三是11月底前争取国家能源局同意开展前期工作的意见。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 | 邝世铭 | |
| 39 | 落实广东省优化营商环境行动 | 聚焦市场准入、运营成本、市场秩序等问题，全面贯彻落实《广东省优化营商环境三年行动方案2023-2025》，充分激发市场主体活力。 关键节点及解决难点： 一是6月底前持续深化推进投资审批制度改革。 二是7月底前开展严重违法失信行为专项治理，强化“双公示”信息公开及“双随机，一公开”检查。 三是9月底前持续深入实施“湾区通”工程，推动更多政务服务事项“跨城通办”，完善外商投资企业登记制度。 四是12月10日前组织及参加外商投资推介会及政策宣讲会。 | 市发展和改革委员会 市科工商务局 市市场监督管理局 市司法局 市政务服务数据管理局 | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--------------|---|---|------|----------|
| 40 | 推进重点项目建设 | 完成重点项目208.15亿元年度投资目标任务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成重点项目年度投资52.04亿元。 二是6月底前完成重点项目年度投资104.08亿元。 三是9月底前完成重点项目年度投资156.11亿元。 四是12月10日前完成重点项目年度投资208.15亿元。 | 市发展和改革委员会 各项目牵头责任单位 市重大项目并联审批组各成员单位 各专项指挥部 | 邝世铭 | |
| 41 | 台山核电后续机组工作 | 推进台山核电二期（3、4号）、三期（5、6号）机组前期工作。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成三期机组项目初步可行性研究报告编制及厂址容量论证。 二是8月底前完成二期机组项目建议书编制修订，三期机组项目建议书上报工作。 三是11月底前完成三期机组项目厂址复核、容量论证等技术论证工作，启动项目建议书编制。争取通过国家能源局同意开展核电二、三期前期工作的意见。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 | 邝世铭 | 江门重点工作任务 |
| 42 | 国能台电高效燃煤机组工作 | 推进国能台电2台100万千瓦高效燃煤机组建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前配合上级开展《广东省大气污染防治条例》修订工作。 二是8月底前完成水土保持方案报告编制。 三是11月底前推进环境影响评价、海域使用论证、水资源论证等报告编制和审查，力争项目获得核准并开工建设。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 | 邝世铭 | 江门重点工作任务 |
| 43 | 新增充电桩145支 | 完成建设充电桩145支。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成建设充电桩35支。 二是9月底前完成建设充电桩73支。 三是12月10日前完成建设充电桩145支。 | 市发展和改革委员会 市城市管理和综合执法局 台山供电局 | 邝世铭 | |
| 44 | 落实节能审查工作 | 坚持能耗指标优先保障主导产业链，落实项目节能审查工作。 关键节点及解决难点： 一是4月底前将捷德纺织（台山）有限公司高支高密纺织面料自动化生产线改造项目、江门嘉年华饲料实业有限公司年加工36万吨饲料扩建项目节能报告上报江门市发展和改革委员会审查。 二是6月底前争取完成审核，取得批复。 | 市发展和改革委员会 市科工商务局 | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|------------------------|--|--|------|----|
| 45 | 推进“风光火储科游一体化”项目 | 加快推进“风光火储科游一体化”项目。 关键节点及解决难点： 一是6月底前编制完成《国能台山电厂风光火储科游一体化项目策划方案》《智慧新能源科普展厅策划涉及方案》。 二是10月底前首期项目开工建设。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 市水利局 江门市生态环境局台山分局 赤溪镇 | 邝世铭 | |
| 46 | 整治群众身边的腐败和不正之风 | 加强权力集中、资金密集、资源富集领域监督，坚决整治群众身边的腐败和不正之风。 关键节点及解决难点： 一是推动全面从严治党向纵深发展，主要领导落实整治第一责任人责任，其他领导班子成员落实“一岗双责”，加强对单位党员干部的教育管理监督。 二是聚焦就业创业、教育医疗、营商环境、养老社保、食品药品安全、乡村振兴、农村“三资”、新开垦耕地、执法司法等领域突出问题，开展全面自查自纠，及时移送问题线索。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭 | |
| 47 | 保持风清气正的政治生态 | 纠治享乐主义、奢靡之风，科学精准靶向整治形式主义、官僚主义，始终保持风清气正的政治生态。 关键节点及解决难点： 一是针对违规收送礼金礼品、违规公款吃喝、违规接受管理服务对象宴请、私车公养等重点问题，开展全面自查自纠。 二是开展违规兴建楼堂馆所专项排查、违规租用车辆和以培训为名变相公款旅游等问题专项排查整治，及时移送问题线索。 三是对不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为等形式主义、官僚主义问题进行排查和整改，突出整治重点，综合施策，务求实效。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭 | |
| 48 | 坚定政治立场，强化思想武装，全面落实党的领导 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的历史必然性和极端重要性，把对“两个确立”决定性意义的深刻感悟转化为做到“两个维护”的高度自觉，坚决捍卫核心地位、维护核心权威、紧跟核心奋斗，做到政治立场不移、政治方向不偏。 关键节点及解决难点： 一是严格落实党组会“第一议题”制度，坚持深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神。 二是持续深化学习贯彻党的二十大精神，自觉把党的领导贯彻市政府工作全过程。 | 市政府办公室 市有关单位 各镇（街） | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--------------|--|--------------------------|------|----|
| 49 | 新增专项债券支出工作 | 分批完成新增债券资金支出工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成11.9亿元债券支出工作。 二是4月底前完成1亿元专项债券项目的申报工作。 三是5月底前完成16.1亿元专项债券项目的资料编制及提交工作。 四是6月底前完成17.1亿元债券额度的支出工作。 | 市财政局 | 邝世铭 | |
| 50 | 持续加大民生投入 | 聚力增进社会民生福祉，提高民生项目投入水平，预算安排民生投入70.74亿元，同比增长5%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成全年民生投入目标的25%。 二是6月底前完成全年民生投入目标的50%。 三是9月底前完成全年民生投入目标的75%。 四是12月10日前完成民生投入70.74亿元，同比增长5%。 | 市财政局 | 邝世铭 | |
| 51 | 完成地方一般公共预算收入 | 全年一般公共预算收入预计完成37.83亿元，同比增长6.5%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前一般公共预算收入完成8.66亿元，同比增长6.5%。 二是6月底前一般公共预算收入预计完成17.88亿元，同比增长3%。 三是9月底前一般公共预算收入预计完成27.62亿元，同比增长3%。 四是12月10日前一般公共预算收入预计完成37.83亿元，同比增长6.5%。 | 市财政局 | 邝世铭 | |
| 52 | 年度成片开发方案编制工作 | 完成年度成片开发方案编制。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成成片开发方案资料。 二是7月底前完成2023年度成片开发方案编制。 三是11月底前上报江门市。 | 市自然资源局 | 邝世铭 | |
| 53 | 盘活闲置土地 | 盘活闲置土地1800亩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前盘活闲置土地80亩。 二是6月底前盘活闲置土地300亩。 三是9月底前盘活闲置土地800亩。 四是12月10日前盘活闲置土地1800亩。 | 市自然资源局 市工业新城 各镇（街） | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|---------------------|--|--------|------|----------|
| 54 | 压缩规划审批及用地报批时限 | 指导相关单位完善征地报批前期工作，缩短报批时限。 关键节点及解决难点： 3月底前缩短用地报批上报江门市审查时限，由15个工作日压缩至5个工作日。产业平台重点项目，建设用地规划许可办结时限由10个工作日压缩至3个工作日，建设工程规划许可办结时限由10个工作日压缩至5个工作日。 | 市自然资源局 | 邝世铭 | |
| 55 | 提高行政审批效能 | 进一步提高审批效能，启动“拿地即动工”，形成工作经验。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成建设用地、工程规划许可办理时限优化提升。 二是5月底前完成拿地即动工示范案例，保障重点项目加快建设取得初步成效。 三是12月10日前形成工作经验，持续推广拿地即动工示范项目。 | 市自然资源局 | 邝世铭 | |
| 56 | 组建AA级平台公司 | 以台山大湾区企业管理有限公司作为AA级平台公司主体，整合优质国有企业和资产进行组建。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成相关企业审计并出具审计报告。 二是6月底前完成相关企业股权结构调整和AA企业信用评级工作。 | 市国资办 | 邝世铭 | |
| 57 | 项目专项债资金统筹工作 | 争取落实国企产业投资，加强资金统筹，支持园区建设发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目专项债申报。 二是9月底前完成项目专项债资金统筹工作。 | 市国资办 | 邝世铭 | |
| 58 | 市国有粮食集团有限公司粮食绿色仓储项目 | 项目用地74.47亩，建设斗山、都斛、端芬镇3个库点共计储备仓容约6.3万吨，冷链仓储车间，辅助生产设施，研发检测及办公生活设施，建设两条共600吨/日稻谷烘干生产线等。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成初步设计、工程概算的编制和审批。 二是6月底前开工建设。 三是9月底前完成场地拆旧平整。 四是12月10日前完成基础工程建设的70%。 | 市国资办 | 邝世铭 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|---------------------|---|---|------|---------------------------------|
| 59 | 粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心 | <p>启动区第一期面积1545.19亩，建设冷链仓储物流区等片区。开展部分市政道路建设和冷链物流项目。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成部分市政道路工程量清单、招标文件的编制。完成冷链项目A1冷库基础工程。</p> <p>二是6月底前完成部分市政道路工程招投标工作。完成冷链项目A1冷库主体工程的50%，完成冷链项目B1冷库基础工程。</p> <p>三是9月底前完成部分市政道路工程项目设计工作。完成冷链项目A1冷库主体工程及A1冷库屋面、墙面、室内地坪工程的50%，完成冷链项目B1冷库主体工程的70%。</p> <p>四是12月10日前开展部分市政道路工程施工建设。完成冷链项目A1冷库屋面、墙面、室内地坪工程及完成A1冷库机电安装工程的50%，完成B1冷库主体工程及屋面、墙面、室内地坪工程的50%。</p> | <p>市重大工程项目协调办公室 市国资办 台山大湾企业管理有限公司 市“一区一园一中心”建设工作领导小组各成员单位</p> | 邝世铭 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 60 | 广东省农产品加工示范区（江门台山） | <p>项目总规划面积12880亩，斗山园区3418亩、广海园区9462亩，建设物流交易区、水产品加工区等。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成斗山园区新PPP项目融资。</p> <p>二是6月底前基本完成道路管网和道路基础施工。</p> <p>三是9月底前力促合兴、中洋、国粮（二期）等企业投产。</p> <p>四是12月10日前基本完成斗山园区基础建设。</p> | <p>市重大工程项目协调办公室 市农业农村局 斗山镇 市“一区一园一中心”建设工作领导小组各成员单位</p> | 邝世铭 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 61 | 海洋牧场基础设施建设项目 | <p>进行贝类底播及吊养增殖，清拆非法用海设施，新建人工鱼礁，设置礁区警示浮标和陆地警示牌，采购渔业设施。年内完成年度清拆非法用海设施及构筑物。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成招投标，启动清拆年度非法用海设施及构筑物。</p> <p>二是6月底前完成年度清拆非法用海设施及构筑物的20%。</p> <p>三是9月底前完成年度清拆非法用海设施及构筑物的50%。</p> <p>四是12月底前完成年度清拆非法用海设施及构筑物。</p> | <p>市农业农村局 市公安局 市自然资源局 赤溪镇 广海镇 都斛镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 川岛镇</p> | 邝世铭 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|------------------------|---|---|------|----------------------|
| 62 | 碧桂园至三合颐和温泉城连接道路工程 | 项目全长3.448公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设，路基宽33.5米，设计速度80公里/小时。完成给排水工程、桥涵工程及路面工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成土方工程。 二是6月底前完成桥涵工程建设。 三是9月底前完成边坡防护、给排水工程建设。 四是12月10日前完成路面工程建设。 | 市土地开发储备中心 | 邝世铭 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 63 | 台城南新区文昌路北延线和德政路东延线道路工程 | 德政路东延线道路长度约350米，道路红线宽度为40米，属城市次干道；文昌路北延线道路长度约470米，道路红线宽度为24米，属城市支路。建设内容包括路基路面工程、给排水工程、交通工程、路灯照明、绿化及其他附属设施。3月底前完成路面工程建设及交通、照明等附属设施，具备通车条件。 关键节点和解决难点： 3月底前完成路面工程建设及交通、照明等附属设施，具备通车条件。 | 市土地开发储备中心 | 邝世铭 | 台山重点建设项目 |
| 64 | 安全生产大检查 | 排查整治重点领域安全生产隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成第一次全市安全生产大检查。 二是12月10日前完成第二次全市安全生产大检查。 | 市安委办 (市应急管理局) 市安委会成员单位 | 邝世铭 | |
| 65 | 加强基层森林防火应急能力建设 | 加强基层(村镇级)森林防火应急能力建设，为全市26个森林防灭火重点村(社区)各配备森林消防高压水泵一台，购置500米森林消防水带、扑火服装。 关键节点及解决难点： 一是3月底前立项工作。 二是6月底前落实采购工作。 三是10月底前完成采购工作并验收。 | 市应急管理局 | 邝世铭 | 市十件民生实事 |
| 66 | 抓好疫情防控 | 做好新冠感染疫情防控“乙类乙管”相关工作。通过加强疫情监测和常态化预警、强化重点环节防控、加强应急医疗物资设施保障等措施，积极应对疫情变化形势。 关键节点及解决难点： 科学精准落实“乙类乙管”各项措施，开展境外输入新冠病毒变异株动态监测工作，建立常态化疫情监测预警，定期研判疫情形势。按照“保健康、防重症”要求，落实药物和重点物资储备，重点做好农村地区物资保障。强化养老、福利机构、学校等重点场所防控，落实重点人群健康随访包干制度。 | 市新冠感染防控指挥部 市新冠感染防控指挥办各成员单位 各镇(街) 新冠感染防控领导小组(指挥部) | 邝世铭 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|---------------------|--|--|------|----------------------|
| 67 | 南新区特勤消防站建设项目 | 项目用地约24亩，规划建筑面积8348.34平方米，完成室内装饰装修、水电消防等设备安装和室外围墙及场地等配套工程。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成砖砌体及外墙装饰装修工程。 二是6月底前完成室内装饰装修及水电、消防等设备安装工程。 三是7月底前完成室外围墙及场地等配套工程。 四是10月底前投入使用。 | 市消防救援大队 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市林业局 市建管中心 | 邝世铭 | 市十件民生实事 台山重点建设项目 |
| 68 | 加强审计监督 | 深化财政预算执行审计，推动严肃财经纪律。加强对招商引资有关政策落实情况跟踪审计，助推政策部署落地。开展新冠疫情防控专项资金管理和使用情况审计，提高资金使用绩效。年内完成“巡审联动”审计项目，推进巡察与审计监督力量贯通协同。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完成招商引资政策落实情况审计项目、新冠疫情防控专项资金管理和使用情况审计项目。 二是10月底前完成本级财政预算执行、部门预算执行审计项目。 三是11月底前完成2023年“巡审联动”审计项目。 | 市审计局 | 邝世铭 | |
| 69 | 深化审计整改成效 | 印发审计发现常见和应关注问题清单，供各单位部门自查自纠。出台审计整改回访工作机制，开展审计整改“回头看”。建立起审计整改向市委、市政府通报机制，定期报告审计整改情况，倒逼被审计单位积极推进整改。 关键节点及解决难点： 一是8月底前印发审计发现常见和应关注问题清单。 二是10月底前对2022年下半年审计项目开展审计整改“回头看”。 三是11月底前出台审计整改回访工作机制、审计整改向市委、市政府通报机制，在市委常委会会议、市委审计委员会会议、市人大会议、市政府常务会议上通报审计整改情况。 | 市审计局 | 邝世铭 | |
| 70 | 广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程 | 项目建设两条拦砂防波堤，总长2412米，渔业码头1077米，港池、航道疏浚量775.9万立方米，建筑面积约5万平方米的渔获物集散中心。完成广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程-辅助建筑（渔获物集散中心）主体工程建设的60%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目立项。 二是6月底前完成项目海域使用论证报告和项目环评报告编制并上报。完成渔获物集散中心的施工图设计及施工总承包（EPC）开标并开工建设。 三是9月底前完成项目初设方案编制。完成渔获物集散中心的桩基础。 四是12月10日前完成港池、航道疏浚量约20万立方米及前期准备工作。完成渔获物集散中心首层框架结构，完成主体工程建设的60%。 | 广海镇 | 邝世铭 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-------------------------|--------------------|--|------|------|----------------------|
| 七、陈英辉同志联系工作（共4项） | | | | | |
| 71 | 兴达电路板有限公司线路板生产项目 | 加快推进兴达线路板生产项目建设，完成厂房主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的90%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 72 | 高汇电子有限公司厂房及宿舍楼建设项目 | 项目用地63亩，建设4栋钢结构厂房、1栋宿舍。完成厂房主体工程建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房报建并动工建设。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的15%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设的60%。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目 |
| 73 | 福元水产养殖有限公司五金制品项目 | 项目用地52亩，生产销售五金制品5000吨生产项目。完成厂房、宿舍楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的80%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的90%、宿舍楼主体工程建设的30%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设、宿舍楼主体工程建设的60%。 四是12月10日前完成宿舍楼主体工程建设。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目 |
| 74 | 恒生五金家具有限公司五金家具建设项目 | 项目用地3.4亩，年产3000万五金家具建设项目。完成宿舍楼和饭堂主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的60%。 二是6月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的75%。 三是9月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的85%。 四是12月10日前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|---------------|---|---|------|---------|
| 八、方健康同志联系工作（共38项） | | | | | |
| 75 | 推进“个转企”工作 | 推动个体工商户转型升级为企业，实现“个转企”30户以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前实现“个转企”5户。 二是6月底前实现“个转企”15户。 三是9月底前实现“个转企”25户。 四是12月10日前实现“个转企”30户。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 76 | 推进质量强市 | 培育和推荐企业申报江门市企业质量提升创新中心。开展“国际消费者权益日”“知识产权宣传周”“世界计量日”“全国质量月”等主题宣传活动及重点产品提升工作。建设质量基础设施“一站式”线下服务站点。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展“国际消费者权益日”“知识产权宣传周”“世界计量日”等宣传。 二是9月底前完成培育和推荐企业申报江门市企业质量提升创新中心和“全国质量月”宣传活动。 三是11月底前完成建设质量基础设施“一站式”线下服务站点。完成重点产品提升工作。 | 市市场监督管理局（市质量强市活动领导小组办公室） 市住房和城乡建设局 市科工商务局 江门市生态环境局台山分局 | 方健康 | |
| 77 | 全面提升食品监督抽检效能 | 根据“每千人6批次”要求和市人口总数，食品抽检任务为1880批次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成抽检188批次。 二是6月底前完成抽检940批次。 三是10月底前完成抽检任务1880批次。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | 市十件民生实事 |
| 78 | 加强市场食用农产品质量监管 | 在全市19家农贸市场开展食用农产品快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，快检任务不少于6.3万批次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成快检1.89万批次。 二是6月底前完成快检3.78万批次。 三是10月底前完成快检任务6.3万批次。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | 市十件民生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--------------|--|--|------|---------|
| 79 | 开展商标品牌战略工作 | 推动品牌兴市，落实商标品牌战略工作。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展地理标志商标培育调研，引导申请特色区域地理标志。 二是6月底前开展商标、地理标志商标战略项目，推动地理标志品牌建设。 三是10月底前指导企业进行商标质押融资，提高商标转化运用。 四是12月10日前落实商标注册量达9000件。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 80 | 开展产品质量行动 | 开展区域产品质量专项提升行动，培育推荐企业申报广东省质量奖。 关键节点及解决难点： 一是4月底前制定区域产品质量专项整治提升工作方案。 二是6月底前培育推荐企业申报广东省政府质量奖，开展强企促进项目，强化商标品牌培育指导站工作。 三是9月底前指导企业进行商标质押融资，提高商标转化运用。 四是11月底前开展照明光源、消防应急灯具等区域产品质量帮扶服务活动。 | 市市场监督管理局 市科工商务局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |
| 81 | 知识产权转化运用 | 开展质押融资工作。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展质押融资专项行动，加强培训宣讲，推广知识产权质押融资入企惠企。 二是6月底前开展强企促进项目，指导企业开展专利挖掘，创新发明。 三是9月底前持续推进质押融资和强企促进工作。 四是12月10日前实现知识产权专利创新和知识产权质押融资工作双增长。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 82 | 推进专利创新 | 推进专利创造倍增计划，确保全市每万人口拥有发明专利量达5.1件以上。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展知识产权强县建设工作，做好知识产权宣传工作。 二是6月底前深入企业指导专利和商标的申请及质押融资工作。 三是9月底前开展知识产权培训，增强队伍建设。 四是12月10日前完成全市每万人口拥有发明专利量达5.1件以上。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 83 | 推动药品安全共建共治共享 | 完成药品经营使用环节监管药品抽样60批次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成抽样15批次。 二是6月底前完成抽样30批次。 三是10月底前完成抽样60批次。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | 市十件民生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|--------------------------|---|----------|------|----|
| 84 | 推进专利创新和知识产权转化运用 | 开展国家知识产权强县建设，推进专利创新、知识产权转化运用。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展知识产权宣传。 二是6月底前开展质押融资惠企活动，加大银行宣讲、企业宣传，搭银政企服务。 三是9月底前开展知识产权进“基层、企业、校园”一系列知识产权培训，提升知识产权素质。 四是10月底前落实扶持政策。开展知识产权促进项，推进专利创新，促进发明专利申请量与PTC申请量。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 85 | 加强知识产权保护 | 开展知识产权保护专项行动，完成知识产权保护培训。 关键节点及解决难点： 一是6月底前聘请知识产权技术调查官，协助开展专利侵权纠纷行政裁决等工作。 二是9月底前完成知识产权保护培训。 三是12月10日前完成知识产权保护专项行动，强化知识产权行政与司法协同保护。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 86 | 加强电动自行车、燃气具、非医用口罩销售单位的监管 | 监督检查电动自行车、燃气具、非医用口罩销售单位120家。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成检查15家。 二是6月底前完成检查50家。 三是9月底前完成检查80家。 四是12月10日前完成检查120家。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |
| 87 | 开展特种设备日常监督检查 | 制定特种设备日常监督检查计划，加强对市气瓶充装单位、钢瓶检测机构、人流密集场所特种设备、高层电梯使用单位的日常监督。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成对气瓶充装单位、钢瓶检测机构日常监督检查。 二是6月底前完成人流密集场所特种设备、高层电梯使用单位的日常监督。 三是12月10日前完成特种设备重点监控单位的日常监督检查。 | 市市场监督管理局 | 方健康 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|------------------|--|---|------|---------------------------------|
| 88 | 江门市浪漫海岸国际旅游度假区 | 推动下川浪漫海岸旅游度假区项目加快建设，构建四大主题区域，打造标杆性滨海度假旅游休闲项目。力争上川宿集文旅项目落地建设，以金沙滩为核心，引入美术馆、书店、小剧场等文旅业态，打造高端酒店、民宿品牌并配套融合业态。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成浪漫海岸项目规划、施工报建手续。整合宿集项目资料上报江门市审批。 二是6月底前完成浪漫海岸项目首期主景区“三通一平”基础建设。完成宿集项目用地指标申请并挂牌出让。 三是12月10日前完成浪漫海岸项目首期万豪酒店主体工程建设的30%。完成宿集项目建设报批手续并动工建设。 | 市文化广电旅游体育局 川岛镇 市招商局 市林业局 市自然资源局 市土地开发储备中心 市发展和改革局 市交通运输局 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 89 | 做好旅游宣传推介工作 | 持续做好旅游宣传推介工作，组织开展高质宣传交流活动，推动旅游市场发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前梳理全域旅游市场发展现状，谋划开展文旅体宣传推广活动。 二是6月底前推出一批主题旅游线路，制作一批旅游宣传资料。 三是11月底前完成1场以上旅游宣传交流活动。 | 市文化广电旅游体育局 各镇（街） | 方健康 | |
| 90 | 创建国家级旅游度假区及3A级景区 | 推动川岛创建国家级旅游度假区，力争创建1个以上3A级景区。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成全域特色旅游资源再梳理。 二是9月底前组织开展申报准备工作。 三是11月前推动川岛及具备条件的景区开展申报工作，力争创建1个以上3A级旅游景区。 | 市文化广电旅游体育局 各镇（街） | 方健康 | |
| 91 | 银信文化精品文艺创作 | 开展银信文化专题文艺精品创作，推动银信文化发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组织文艺人才开展银信文化采风活动。 二是9月底启动银信文化专题文艺创作征稿活动。 三是10月底前开展银信文化精品文艺作品线上展，出版《侨乡文学》银信特刊。 | 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |
| 92 | 组织开展“‘非遗’进景区”活动 | 做好“非遗”文化宣传和传承工作，组织台山音乐、浮石飘色等非遗项目进入景区表演，让游客和群众近距离感受“非遗”文化。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展“非遗”文化宣传。 二是6月底前开展“非遗”项目申报工作。 三是12月10日前完成台山音乐、浮石飘色等“非遗”项目进景区活动。 | 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|----|------------------|--|---|------|----|
| 93 | 用文艺精品讲述侨乡故事 | 创作说唱《同是这片田》、歌曲《白云飘香》、舞蹈《我要当色仔》等地方特色的作品。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成作品构思。 二是8月底前完成歌曲《白云飘香》的创作。 三是9月底前完成舞蹈《我要当色仔》的创作。 四是12月10日前完成说唱《同是这片田》的创作。 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市文联 | 方健康 | |
| 94 | 深化“四馆合一”管理体制 | 建立公共服务体系，推进“四馆”制度化、标准化和社会化。明确银信馆、海丝馆的管理模式与职责分工。提升管理能力，增强人员队伍建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前加强与市财政局、市委机构编制委员会办公室、市文旅集团等沟通，形成初步的管理体制方案，并报上级部门讨论。 二是11月底前推动管理体制方案的实施，明确银信博物馆、海丝馆的管理模式与职责分工。 | 市文化广电旅游体育局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市委机构编制委员会办公室 | 方健康 | |
| 95 | “粤书吧”项目 | 至少建成1个“粤书吧”项目。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成选址。 二是6月底前完成至少1个“粤书吧”建设。 三是9月底前实现对外开放。 | 市文化广电旅游体育局 各镇（街） | 方健康 | |
| 96 | 创作高质量文艺作品及培育文艺人才 | 通过举办讲座、组织采风等方式，培育艺术人才、鼓励创作高质量文艺作品。 关键节点及解决难点： 一是5月底前组织专题采风。 二是8月底前开展艺术画家讲座，培育书画艺术人才。 三是10月底前创作银信文化专题文艺作品。 | 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |
| 97 | 探索发展旅游新型业态 | 探索发展康养度假、房车露营、研学教育新业态。 关键节点及解决难点： 一是6月底前梳理全市适合发展房车营地的自然资源。 二是9月底前探索房车营地新业态的规范管理和科学发展模式。 三是11月底前开发推介一批康养、研学旅游线路。 | 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市教育局 市市场监督管理局 市卫生健康局 市科工商务局 台山文化旅游集团有限公司 各镇（街） | 方健康 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|---|---|------|----|
| 98 | 持续提升唐人街和“非遗”馆项目 | 推动唐人街、“非遗”馆提质升级。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成唐人街基建提质升级工程及“非遗”馆布展提质升级工程。 二是9月底前探索盘活街区资产、丰富文化业态，实现西门圩历史街区开放运营。 三是11月底前打造“非遗”文化、华侨文化、红色文化体验线路，串联并广泛宣传旅游景点、文化阵地等资源。 | 市文化广电旅游体育局 台城街道 四九镇 端芬镇 都斛镇 台山文化旅游集团有限公司 | 方健康 | |
| 99 | 推进广东省排球训练基地建设 | 完善省排球训练基地配套设施。承办广东省排球锦标赛女子组。谋划建设国家级沙滩排球后备人才基地。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成排球运动学校综合训练楼建设方案，开展广东省排球锦标赛女子组承办申报工作。 二是9月底前开展排校综合训练楼工程招标。 三是11月底前开展排校综合训练楼动工。谋划建设国家级沙滩排球后备人才基地，完成设计初步方案。 | 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |
| 100 | 向社会免费或低收费开放公共体育场馆 | 新宁体育馆和台山体育馆100%向社会免费或低收费开放。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完成新宁体育馆和台山体育馆免费或低收费开放工作任务。 二是12月10日前完成拨付免费或低收费开放资金。 | 市文化广电旅游体育局 市财政局 | 方健康 | |
| 101 | 南粤古驿道定向大赛(台山站) | 在都斛镇大纲村、端芬镇海口埠举行南粤古驿道定向大赛(台山站)。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成《南粤古驿道定向大赛(江门·台山站)暨台山都斛东滘口胜利大营救文化之旅活动方案》。 二是4月底前报送审批活动方案，设置现场氛围的预布置及具体路线。 三是6月底前按省运动协会的要求做好活动承办工作。 | 市文化广电旅游体育局 都斛镇 端芬镇 | 方健康 | |
| 102 | 积极推动海丝史迹等级提升和保护传承 | 加强文化遗产保护，积极推动海丝史迹申遗，打造好“汀江华侨”“海上丝路”文化走廊，持续做好海丝史迹动态监测。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完善整理海丝史迹档案，完成国家重点文物保护单位申报资料。 二是6月底前完善海丝史迹点展示功能配套，提升综合服务水平。 三是9月底前依托海丝博物馆、华侨博物馆开展华侨文化、海丝文化宣传活动。 四是12月10日前为海丝史迹申报世界遗产做好准备工作。 | 市文化广电旅游体育局 斗山镇 端芬镇 都斛镇 广海镇 川岛镇 台山文化旅游集团有限公司 | 方健康 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|--|--|------|----|
| 103 | 加强农村黑臭水体长效管理 | <p>加强农村水体日常巡查，根据实际情况对农村黑臭水体实施动态更新。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前开展农村黑臭水体排查。 二是6月底前完成动态清单更新。</p> | 江门市生态环境局台山分局 | 方健康 | |
| 104 | 中央生态环保督察反馈问题整改 | <p>根据《第二轮中央生态环境保护督察报告整改措施清单》时间节点要求，完成相关整改任务。</p> <p>关键节点及解决难点： 12月10日前完成“两高”项目梳理排查、节能审查，严把“两高”项目审批关。完成打击非法洗泥洗砂专项整治任务。完成工业聚集区升级改造、规范管理等问题。完成垃圾填埋场渗滤液处置短板问题。</p> | 江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市河长制办公室 市科工商务局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） | 方健康 | |
| 105 | 强化大气污染防治工作 | <p>落实减污降碳协同增效总要求，狠抓工业源、移动源、面源污染治理，强化污染天气应对，推动环境空气质量持续改善。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是4月底前完成8家砖瓦行业治理设施提标升级改造计划上报。 二是8月底前基本完成8家砖瓦行业治理设施提标升级改造工作。完成8台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。 三是9月底前督促企业定期规范更换优质活性炭。 四是10月底前完成6家企业一轮次活性炭更换。</p> | 江门市生态环境局台山分局 | 方健康 | |
| 106 | 推进“无废城市”建设 | <p>加强有害垃圾转移贮存、处置利用等环节的环境监管。持续开展“无废城市”建设。支持生活垃圾分类制度实施，加大有害垃圾转移贮存和处置利用等环节的监管。规范推进有害垃圾的处理处置。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是6月底前完成“无废城市细胞”创建工作3个。 二是12月10日前完成“无废城市细胞”创建工作7个，每季度开展下豆坑生活垃圾填埋场有害垃圾贮存场所检查。</p> | 江门市生态环境局台山分局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） | 方健康 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|---|--|------|----------|
| 107 | 开展碧水污染防治攻坚行动 | <p>深入实施潭江分段治理，以国考牛湾断面水质达标攻坚为核心，统筹实施生活污水治理、工业污染防治、农业污染防治、重点支流综合治理等重点任务，推动流域水质提升。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前配合江门市制定潭江分段治理2023年实施方案，全面推进实施潭江分段治理。</p> <p>二是6月底前完成分段治理工作任务的30%。</p> <p>三是9月底前完成分段治理工作任务的65%。</p> <p>四是12月10日前完成分段治理工作任务。</p> | <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>市水利局</p> <p>市农业农村局</p> | 方健康 | |
| 108 | 开展环保主题宣传活动 | <p>以六五环境日、世界海洋日、世界水日、全国低碳日、全国节能宣传周、国际生物多样性日等纪念日为重要节点，开展系列公众参与的环保主题宣传活动，倡导企业和公众自觉践行绿色低碳生产生活方式。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前在本地电视台、报纸等媒体刊登环保新闻不少于1篇（件），开展环保宣传不少于1次。</p> <p>二是6月底前在本地电视台、报纸等媒体刊登环保新闻不少于2篇（件），开展环保宣传不少于2次。</p> <p>三是9月底前在本地电视台、报纸等媒体刊登环保新闻不少于3篇（件），开展环保宣传不少于3次。</p> <p>四是12月10日前在本地电视台、报纸等媒体刊登环保新闻不少于4篇（件），开展环保宣传不少于4次。</p> | <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>市林业局</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市农业农村局</p> <p>市水利局</p> | 方健康 | |
| 109 | 做实拥军优抚工作 | <p>落实优抚政策，巩固发展军政军民团结。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是2月底前执行优抚对象抚恤和生活补助新标准并发放到位。</p> <p>二是3月底前出台《军地需求“双清单”》，协调解决军地相关难点问题。</p> <p>三是8月底前完成拥军优属慰问活动。</p> <p>四是12月10日前开展双拥活动，大力营造拥军崇军的社会氛围。</p> | 市退役军人事务局 | 方健康 | |
| 110 | 益峰诚环保建材有限公司洗选砂石项目 | <p>项目占地面积约8亩，拟建设两条生产线，每条产能25万吨，合计年产量50万吨。完成设备调试并投产。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成沉砂池、洗车池等环保设施建设。</p> <p>二是9月底前完成洗砂设备进场，开展设备调试。</p> <p>三是12月10日前完成设备调试并投产。</p> | 大江镇 | 方健康 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|-----------------------|---|---|------|----------------------|
| 111 | 鸿益建筑材料有限公司花岗岩骨料堆场项目 | 项目用地48亩，拟建设4个骨料堆场和4个建筑砂分货子堆场，布置4个子堆场地下皮带机廊道以及出运装船主廊道。完成工程建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成4个骨料堆场和4个建筑砂分货子堆场建设。 二是9月底前完成地下皮带机廊道、出运装船主廊道建设。 三是12月10日前完成设备安装调试并投产。 | 大江镇 | 方健康 | 台山重点建设项目 |
| 112 | 都斛镇“胜利大营救”东滘口旧址活化利用项目 | 开展“胜利大营救”东滘口旧址活化利用项目。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成“胜利大营救”东滘口旧址活化利用项目一期工程提质升级。 二是9月底前结合“胜利大营救”东滘口旧址，开展南粤古驿道定向大赛。 三是12月10日前开展“胜利大营救”东滘口旧址活化利用项目二期工程。 | 都斛镇 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 | 方健康 | |
| 九、何光骏同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 113 | 中广核光伏发电（二期）项目 | 项目新建150MW渔光互补光伏电站，占地面积2300亩。完成二期工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成光伏区桩基施工。 二是6月底前完成全部支架安装。 三是9月底前开展组件安装。 四是12月10日前完成二期工程建设及并网发电。 | 深井镇 市自然资源局 | 何光骏 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 十、刘子奕同志联系工作（共19项） | | | | | |
| 114 | 开展“人才倍增”工程 | 推进人才队伍增量提质，完成江门市“十四五”期间人才队伍建设任务，实现人才增量超6000人。 关键节点及解决难点： 一是每月向上级有关单位报送人才增量进度。 二是12月10日前完成江门市“十四五”期间人才队伍建设任务。 | 市委组织部 市委宣传部 市委统战部 市教育局 市科工商务局 市民政局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 市卫生健康局 市政府办公室金融办 | 刘子奕 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------|---|--|------|----|
| 115 | 新建乡村振兴人才驿站 | <p>依据镇(街)的支柱产业、特色文旅资源、党群服务中心，以四九、都斛等6镇为重点，加强谋划布局，提升交流集聚、辐射带动等功能，同步推进全市乡村振兴人才驿站建设。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前结合人才强基工程细化驿站建设要求。</p> <p>二是6月底前各镇（街）形成人才驿站建设方案及清单。</p> <p>三是12月10日前完成乡村振兴人才驿站建设6个，每季度督导检查各镇（街）人才驿站建设进度。</p> | <p>市委组织部 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 各镇（街）</p> | 刘子奕 | |
| 116 | 制定完善专项人才政策 | <p>重点产业引育紧缺适用人才的若干措施。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成政策意见征集。</p> <p>二是5月底前完成分析论证及内容修订。</p> <p>三是7月底前印发重点产业引育紧缺适用人才相关文件。</p> | <p>市委组织部 市科工商务局 市财政局 市人力资源和社会保障局</p> | 刘子奕 | |
| 117 | 协助办好首届中国侨都（江门）国际人才节 | <p>高质量举办好中国侨都（江门）国际人才节台山分会场活动。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前依据江门市要求报送初步人才节活动内容。</p> <p>二是12月15日前依据江门市要求时间节点协办好台山分会场活动。</p> | <p>市委组织部 市科工商务局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 市委人才工作领导小组成员单位 市融媒体中心 各镇（街）</p> | 刘子奕 | |
| 118 | 人才强基工程 | <p>围绕镇、村高质量发展主线，突出产业、人才特色、亮点，整体提升人才工作水平，为落实“百县千镇万村高质量发展工程”提供智力引擎。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是2月底前制定“人才强基工程”工作方案。</p> <p>二是5月底前举办“人才强基工程”经验交流分享活动。</p> <p>三是11月底前完成镇（街）“人才强基工程”验收工作。</p> | <p>市委组织部 各镇（街）</p> | 刘子奕 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 119 | 完善市领导干部“一对一”联系高层次人才制度 | 推动领导干部常态化联系服务高层次人才。该工作向镇（街）延伸，推进联系服务工作走深走实。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成市领导联系慰问高层次人才活动。 二是6月底前优化市领导干部联系服务高层次人才制度。 三是11月底前市委人才工作领导小组成员单位、各镇（街）完成领导干部联系慰问高层次人才工作。 | 市委组织部 市委人才工作领导小组成员单位 各镇（街） | 刘子奕 | |
| 120 | 开发人才服务小程序 | 通过搭建“人才服务小程序”线上服务平台，借助“互联网+”网络信息技术，推进完善人才保障机制，促进引才政策兑现落实，优化人才发展生态，激励人才创新创业，全面提升人才服务质量。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成人才服务小程序内部测试。 二是6月底前完成人才服务小程序公测。 三是9月底前人才服务小程序正式上线运行。 | 市委组织部 市委人才工作领导小组成员单位 各镇（街） | 刘子奕 | |
| 121 | 垃圾分类星级示范单位建设项目 | 深化推进城市生活垃圾分类，在全市创建5个垃圾分类星级示范单位，提升分类工作实效。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成实施方案编制。 二是6月底前按照实施方案推进工作。 三是10月底前完成5个垃圾分类星级示范单位创建。 | 市城市管理和综合执法局 市教育局 台城街道 | 刘子奕 | |
| 122 | 提高居民饮用水质量 | 提高城市居民二次供水饮用水质量，开展城市二次供水水质提升专项行动，二次供水水质抽检合格率达到100%。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完成城市二次供水水质提升专项行动。 二是10月底前完成下半年二次供水水质检测工作。 | 市城市管理和综合执法局 市卫生健康局 | 刘子奕 | 市十件民生实事 |
| 123 | 静脉产业园项目 | 推动静脉产业园投入试运行。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展焚烧炉余热锅炉安装。 二是6月底前完成一号炉水压试验。 三是9月底前完成汽机冲转。 四是12月10日前静脉产业园投入试运行。 | 市城市管理和综合执法局 市国资办 江门市生态环境局台山分局 | 刘子奕 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------|---|-----------------------------------|------|----------------------|
| 124 | 管道燃气特许经营项目 | 项目建设管道燃气特许经营权地域范围内的管道燃气管网及配套设施。完成40公里天然气管道建设和天然气门站主体框架建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成天然气门站工程规划许可证、环评、安评手续。 二是6月底前天然气门站开工建设。 三是11月底前完成40公里天然气管道建设。 四是12月10日前完成天然气门站主体框架建设。 | 市城市管理和综合执法局 | 刘子奕 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 125 | 城市易涝点治理项目 | 推进台城龙舟路新建排水管道工程开工建设。完成台城旧中心城区易涝点综合治理项目、台城东湖渠（星衢路至台城河段）工程立项等前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成台城旧中心城区易涝点综合治理项目立项。 二是6月底前完成台城东湖渠（星衢路至台城河段）工程立项。 三是12月10日前开展台城龙舟路新建排水管道工程建设。 | 市城市管理和综合执法局 市建管中心 市土地开发储备中心 | 刘子奕 | |
| 126 | 城市排污管网完善项目 | 完成新建截污管网1.4公里、修复老旧污水管网8.64公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成城区老旧污水管网修复8.64公里。 二是6月底前完成新建截污管网1.4公里。 三是9月底前完成项目工程建设，并疏通水道。 | 市城市管理和综合执法局 | 刘子奕 | |
| 127 | 市政基础设施维护项目 | 完成台城城区市政道路350公里和25座桥梁等重要设施日常管理维护。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展道路修复、桥梁巡查和管养。 二是6月底前根据雨季防汛，做好道路排水和桥梁水位监控。 三是9月底前完成25条桥梁常规检测。 四是12月10日前完成台城城区市政道路350公里修复工作。 | 市城市管理和综合执法局 | 刘子奕 | |
| 128 | 城市排水管网完善项目 | 结合老旧小区改造，完成排水老化管网更新改造5公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成台城西湖路排水管网更新改造1.7公里。 二是6月底前完成台城环南社区排水管网更新改造3.4公里。 | 市城市管理和综合执法局 | 刘子奕 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--------------------------------|---|------|------|--------------|
| 129 | 青绿环境科技有限公司表面处理 共性工厂建设 项目 | 项目占地30亩，建筑面积1万平方米，拟建2栋1层厂房，1栋3层厂房，1套环境污染处理系统包括污水处理厂、厂内外污水管网铺设、提升泵站一座。完成新厂区主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成新厂区主体工程的50%。 二是9月底前完成新厂区主体工程的75%。 三是12月10日前完成新厂区主体工程建设。 | 台城街道 | 刘子奕 | 台山重点 建设项目 |
| 130 | 祥宇模具 建设项目 | 项目占地19.5亩，建筑面积1.5万平方米，拟建厂房及仓库1层6栋、办公室1栋、宿舍1栋。完成新厂区主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成新厂区主体工程的25%。 二是6月底前完成新厂区主体工程的50%。 三是9月底前完成新厂区主体工程的75%。 四是12月10日前完成新厂区主体工程建设。 | 台城街道 | 刘子奕 | 台山重点 建设项目 |
| 131 | 佳淳实业家具 建设项目 | 项目占地25.5亩，建筑面积1.9万平方米，拟建2栋厂房用于生产户外家具。完成2栋厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2栋厂房主体工程的25%。 二是6月底前完成2栋厂房主体工程的50%。 三是9月底前完成2栋厂房主体工程的75%。 四是12月10日前完成2栋厂房主体工程建设。 | 台城街道 | 刘子奕 | 台山重点 建设项目 |
| 132 | 利而进三维光电 科技有限公司隆 泰尚筑新建项目 | 项目占地面积22.6亩，总建筑面积5.72万平方米，建设城市商业综合体。完成4栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成4栋主楼主体工程的25%。 二是6月底前完成4栋主楼主体工程的50%。 三是9月底前完成4栋主楼主体工程的75%。 四是12月10日前完成4栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 刘子奕 | 台山重点 建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|-------------------|---|------|------|----------------------|
| 十一、李华林同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 133 | 川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程 | 改建3个客轮泊位，码头占用岸线总长109.4米，并建设相应的防波堤。完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成主体工程建设的80%。 二是8月底前完成主体工程建设的90%。 三是12月10日前完成主体工程建设的。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 十二、黄淑质同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 134 | 北陡镇基础设施建设项目 | 项目用地10亩，总建筑面积7000平方米，不涉及新增建设用地。拟升级改造排水设施、修复升级道路路面、改造垃圾站基础设施、建设路段驿站10个等。完成主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开工建设。 二是6月底前完成工程量的10%。 三是9月底前完成工程量的30%。 四是12月10日前完成工程量的50%。 | 北陡镇 | 黄淑质 | 台山重点建设项目 |
| 十三、蔡红珍同志联系工作（共3项） | | | | | |
| 135 | 创联电子科技有限公司项目 | 项目用地16.5亩，新建1栋4层厂房，总建筑面积约6000平方米。完成厂房主体工程建设和设备安装。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的60%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的。 四是12月10日前完成厂房设备安装。 | 水步镇 | 蔡红珍 | 台山重点建设项目 |
| 136 | 盈润贸易有限公司通用设备项目 | 项目用地123亩，总建筑面积5.2万平方米，一期建筑面积4.8万平方米。完成8栋厂房主体工程和配套工程建设。 关键节点及解决难点： 4月底前完成园区8栋厂房主体工程和配套工程建设。 | 水步镇 | 蔡红珍 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|---------------------------------|--|------|------|----------------------|
| 137 | 波英过滤设备制造有限公司泳池水处理过滤器项目 | 项目用地22.1亩，建筑面积3.1万平方米，扩建2栋4层厂房和1栋5层办公楼。完成厂房、办公楼主体工程建设和装修工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房和办公楼主体工程建设。 二是7月底前完成厂房和办公楼装修工程的50%。 三是12月10日前完成厂房和办公楼装修工程。 | 水步镇 | 蔡红珍 | 台山重点建设项目 |
| 十四、吴东文同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 138 | 明月纺织有限公司厂房及展厅新建项目 | 项目用地40亩，建筑面积2.8万平方米，拟建设3栋一层工业厂房、2栋两层展厅及其它基础配套设施。完成主体工程建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程初步设计。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月10日前完成主体工程建设的60%。 | 白沙镇 | 吴东文 | 台山重点建设项目 |
| 十五、陈迺章同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 139 | 洲星农业发展有限公司马蹄粉6000吨和葛根粉1000吨新建项目 | 项目占地面积约172亩，总建筑面积约6.8万平方米。完成2号厂房生产设备安装调试，配套建设环保设施及变电房等，完成1号车间、宿舍楼内部装修工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2号厂房生产设备采购。 二是6月底前完成2号厂房生产设备安装和1号车间、宿舍楼内部装修工程建设的50%。 三是9月底前完成2号厂房生产设备调试，变电房验收，1号车间、宿舍楼内部装修工程。 四是12月10日前完成配套环保设施建设。 | 深井镇 | 陈迺章 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------|--------------|
| 十六、朱健培同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 140 | 海上神灶温泉 旅游度假区 二期项目 | 项目占地约344亩，主要经营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。完成67间别墅主体建设及装修工程、酒店主体工程的70%及观光长廊栈道装饰工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成67间别墅主体工程建设及装修工程。 二是6月底前完成温泉区附加设施及观光长廊栈道装饰工程。 三是9月底前办理部分别墅预售证。 四是12月10日前完成酒店主体工程建设的70%。 | 汶村镇 | 朱健培 | 台山重点 建设项目 |
| 十七、李石凑同志联系工作（共2项） | | | | | |
| 141 | 捷德纺织（台 山）有限公司 二期项目 | 项目占地4亩，包括新建厂房、建立生产线和购置生产设备等。完成厂房主体工程和生产线建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设。 二是6月底前开展生产设备购买和生产线建设。 三是9月底前完成生产设备购买。 四是12月10日前完成生产线建设。 | 海宴镇 | 李石凑 | 台山重点 建设项目 |
| 142 | 聚远农业科技有 限公司生猪养殖 项目（一期） | 项目占地面积约300亩，拟采用现代化标准建设。完成设备购买及安装。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成设备购买。 二是9月底前开展设备安装。 三是12月10日前完成设备安装。 | 海宴镇 | 李石凑 | 台山重点 建设项目 |
| 十八、赵智健同志联系工作（共38项） | | | | | |
| 143 | 实现更加充分 更高质量就业 | 完成城镇新增就业4900人以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成城镇新增就业1200人。 二是6月底前完成城镇新增就业2400人。 三是10月底前城镇新增就业4900人以上。 | 市人力资源和 社会保障局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民 生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|---|------|--------------------------------|
| 144 | 城镇登记失业率控制在3%以内 | <p>城镇登记失业率控制在3%以内。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前针对重点企业用工需求开展招聘活动，促进人员就业。</p> <p>二是9月底前做好高校毕业生等重点群体就业服务。</p> <p>三是12月15日前开展常态化用工就业服务，城镇登记失业率控制在3%以内。</p> | 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 赵智健 | |
| 145 | 台山市技工学校新校区一期工程 | <p>项目用地面积约300亩，总建筑面积约2万平方米，拟建教学楼、宿舍、食堂等主体框架。完成教学楼、食堂、宿舍等主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成前期工作。</p> <p>二是6月底前开工建设。</p> <p>三是9月底前完成桩基础工程建设。</p> <p>四是12月10日前完成教学楼、食堂、宿舍等主体工程建设。</p> | 市人力资源和社会保障局 市建管中心 市工业新城 水步镇 台城街道 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市林业局 市土地开发储备中心 台山供电局 市自来水有限公司 市税务局 | 赵智健 | 江门重点工作 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 146 | 新增各类人才数量 | <p>新增高层次人才130人，硕士40人以上，博士或博士后5人以上。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前受理申报职称评审、考核认定材料。</p> <p>二是6月底前完成所有系列专业的职称评审。新增高层次人才40人，硕士10人，博士或博士后1人。</p> <p>三是12月10日前新增专业技术人才1000人以上，高层次人才130人，硕士40人以上，博士或博士后5人以上。</p> | 市人力资源和社会保障局 | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------------------|---|--|------|---------|
| 147 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程 | 开展“粤菜师傅”培训300人次。推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于700人次。推进技能等级认定，新增持证技能人才700人。推动“技工教育”高质量发展，面向社会招生700人。实施“南粤家政”，开展家政培训不少于700人次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“粤菜师傅”培训50人次，企业职业技能等级认定100人次，“南粤家政”培训100人次。 二是6月底前完成“粤菜师傅”培训150人次，企业职业技能等级认定300人次，“南粤家政”培训300人次。 三是10月底前完成“粤菜师傅”培训300人次，企业职业技能等级认定不少于700人次，“技工教育”招生700人，“南粤家政”培训不少于700人次。 | 市人力资源和社会保障局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 148 | 开辟高技能人才职称评审“绿色通道” | 开辟高技能人才职称评审“绿色通道”。 关键节点及解决难点： 一是8月底前完成宣传活动。 二是11月底前完成材料受理和报送。 | 市人力资源和社会保障局 | 赵智健 | |
| 149 | 人才“一站式”服务专区（专窗） | 为国际、高层次、产业集群企业等人才提供政策咨询、公共就业、人才服务、补贴申领、人才卡等“一站式”便捷服务。 关键节点及解决难点： 一是6月底前在大广海湾青创智谷设置人才“一站式”服务专区，在市行政服务中心设置人才服务专窗，配置完善软硬件设施。 二是12月底前协同相关职能部门完善人才“一站式”服务协同机制。 | 市人力资源和社会保障局 市委组织部 市政务服务数据管理局 市财政局 纳入“一站式”服务事项的相关职能部门 | 赵智健 | |
| 150 | 搭建便捷就业服务平台 | 搭建便捷就业服务平台，举办多场线上线下招聘活动，提供就业服务指导。联合教育局共同推进应届毕业生就业服务工作。深化人才招聘角升级改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前举办不少于5场线下专场招聘会。 二是6月底前举办高校毕业生就业体验日活动。 三是9月底前对离校未就业的高校毕业生提供“一对一”个性化精准帮扶服务。 四是12月10日前完成人才招聘角室内展区建设。组织开展线上线下招聘会20场以上。 | 市人力资源和社会保障局 市教育局 | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------------|--|--|------|---------------------------------|
| 151 | 排查化解劳资纠纷 | 提高2023年欠薪案件结案率。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成2023年欠薪案件结案率70%。 二是10月底前完成2023年欠薪案件结案率90%。 三是12月10日前完成2023年欠薪案件结案率100%。 | 市人力资源和社会保障局 | 赵智健 | |
| 152 | 稳步提升社会保险待遇水平 | 按照省统一部署，贯彻落实企业职工养老保险全国统筹工作，规范基金收支管理，确保退休人员基本养老金按时足额发放。 关键节点及解决难点： 12月10日前按照省和江门市的统一部署，扎实做好企业职工基本养老保险全国统筹工作，统筹做好退休人员养老金年度调整，确保退休人员基本养老金按时足额发放。 | 市人力资源和社会保障局 市财政局 市审计局 市社会保险基金管理局 市税务局 | 赵智健 | |
| 153 | 发展企业年金和个人养老金 | 为推动多层次多支柱养老保险体系发展，促进养老保险制度可持续发展，更好满足人民群众多样化养老保险需求，不断扩大企业年金覆盖面和推进个人养老金制度实施。 关键节点及解决难点： 12月10日前通过大型招聘会、重点企业走访等方式，加大企业年金宣传力度，推动更多用人单位建立企业年金。做好个人养老金实施准备工作。 | 市人力资源和社会保障局 市财政局 市社会保险基金管理局 市税务局 | 赵智健 | |
| 154 | 省道S274线台城新盛至冲葵段改扩建工程 | 项目全长9.225公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设。年内开展项目现场清表和完成初步设计审批等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展初步设计编制。 二是6月底前开展环境影响评价等工作。 三是11月底前开展项目现场清表。 四是12月10日前完成初步设计审批。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市林业局 台城街道 四九镇 冲葵镇 | 赵智健 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------------------|---|--|------|---|
| 155 | 国道G240线台山 大江至那金段 改扩建工程 | 项目全长33.551公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设。完成路基工程建设的100%、桥涵工程建设的80%和路面工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程建设的80%、桥涵工程建设的55%和路面工程建设的35%。 二是6月底前完成路基工程建设、桥涵工程建设的60%。 三是9月底前完成桥涵工程建设的70%。 四是12月10日前完成桥涵工程建设的80%、路面工程建设的40%。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市国资办 台山公用事业 集团有限公司 江门市台山公路事务中心 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇 | 赵智健 | 省重点建 设项目 江门重点 建设项目 台山重点 建设项目 |
| 156 | 农村公路桥梁建 设及路网提升 工程 | 完成升级改造公路桥梁3座、公路路面15公里，农村路网提升50公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目可行性研究报告编制、建设方案、审批等工作。 二是6月底前完成升级改造公路桥梁1座、公路路面3公里，农村路网提升10公里。 三是9月底前完成升级改造公路桥梁2座、公路路面10公里，农村路网提升30公里。 四是12月10日前完成升级改造公路桥梁3座、公路路面15公里，农村路网提升50公里。 | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | |
| 157 | 广台高速公路 开平至台山段 | 项目全长53.39公里（台山段26.026公里），采用双向六车道高速公路技术标准建设。年内开展场地平整、驻地建设等。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成可行性研究报告编制、海域使用论证、规划选址报告上报等立项前期工作。 二是6月底前完成项目初步设计编制和上报。 三是9月底前完成环评报告、防洪评价报告等编制，总承包部营地或罗汉山互通等关键部位动工建设。 四是12月10日前开展场地平整、驻地建设等。 | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市水利局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 汶村镇 深井镇 | 赵智健 | 省重点建 设项目 江门重点 工作任务 江门重点 建设项目 台山重点 建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------------|---|--|------|----------|
| 158 | 黄茅海跨海通道 | <p>项目全长约31.22公里（其中江门段约23公里，涉及台山段征地1810亩），采用双向六车道高速公路技术标准建设。年内完成台山段隧道工程建设、桥梁工程建设的90%、路面工程建设的60%。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成台山段隧道工程建设的70%，桥梁工程建设的60%，路面工程建设的15%。</p> <p>二是6月底前完成台山段隧道工程建设的80%，桥梁工程建设的70%，路面工程建设的30%。</p> <p>三是9月底前完成台山段隧道工程建设的90%，桥梁工程建设的80%，路面工程建设的45%。</p> <p>四是12月10日前完成台山段隧道工程建设，桥梁工程建设的90%，路面工程建设的60%。</p> | 市交通运输局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市林业局 市国资办 台山公用事业集团有限公司 台山供电局 斗山镇 都斛镇 赤溪镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目 |
| 159 | 创建“四好农村路”国家级示范县 | <p>根据“四好农村路”国家级示范县评分细则，完成资料收集整理上报，争创“四好农村路”国家级示范县。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前部署示范项目建设和迎检资料整理。</p> <p>二是6月底前开展“美丽农村路”评选活动。</p> <p>三是9月底前配合上级考评组做好示范创建中期评估。</p> <p>四是12月10日前结合创建考评结果，总结经验 and 不足。</p> | 交通运输局 市发展和改革局 市科工商务局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合执法局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 各镇（街） | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------------|--|---|------|---------------------------------|
| 160 | 省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程 | 项目全长5.585公里，采用双向两车道二级公路技术标准建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程建设。 二是6月底前完成主体工程。 三是9月底前项目全面建成通车。 四是12月10日前完成交工验收工作。 | 市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 斗山镇 端芬镇 | 赵智健 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 161 | 省道路面预防养护及功能性修复养护三项工程 | 项目全长约34.273公里，采用双向两车道三级公路技术标准建设，包括省道S386线台山斗山大桥至那洲段、省道S275线台山升平至海侨圩段和省道S275线台山三洲港至沙堤段路面预防养护及功能性修复养护工程。完成路面修复的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图编制。 二是6月底前完成施工图报批。 三是10月底前完成施工招标，省道S386线台山斗山大桥至那洲段路面预防养护及功能性修复养护工程开工建设。 四是12月10日前完成路面修复工程的30%。 | 市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 江门市台山公路事务中心 斗山镇 海宴镇 川岛镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目 |
| 162 | 国道G240线台山那金至广海段改建工程 | 项目全长约24.519公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设。开展项目立项相关工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程可行性研究报告修编和上报。 二是6月底前完成社会稳定风险评估、规划选址等立项前期报告编制。 三是9月底前开展环境影响评价、地质灾害危险性评估工作。 四是12月10日前开展桥梁防洪评价方案、水土保持方案编制等工作。 | 市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 江门市台山公路事务中心 三合镇 端芬镇 广海镇 | 赵智健 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 163 | 推进深南及机场高速建设 | 推进深南高速、机场高速纳入“十四五”实施项目。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合江门市开展深南高速和机场高速工程可行性研究报告修编。 二是6月底前配合江门市完成深南高速工程可行性研究报告上报省。 三是9月底前配合江门市完成深南高速工程可行性咨询报告（意见）编制。 四是12月10日前完成机场高速工程可行性研究报告修编，配合江门市争取将深南高速调整为“十四五”期间实施项目。 | 市交通运输局 | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|---|---|------|---------------------------------|
| 164 | 农村公路及桥梁改造工程 | 对全市20公里农村公路进行建设改造，加大对2座农村公路桥梁进行安全改造及隐患整治，实现全市四、五类农村公路桥梁的处治率达100%。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开工建设。 二是8月底前完成农村公路建设改造的60%，完成1座桥梁主体工程。 三是10月底前完成项目建设。 | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 165 | 城镇老旧小区改造项目 | 项目建设内容包括改造小区5个，分别为河滨中路小区、海园华侨新村、上朗旧区一、上朗旧区二和东城大道（双数）小区。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成总工程量的70%。 二是6月底前完成总工程量的100%。 三是10月底前组织竣工验收。 | 市住房和城乡建设局 台城街道 市建管中心 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 | 赵智健 | 江门重点建设项目 市十件民生实事 台山重点建设项目 |
| 166 | 人才公寓项目 | 完成人才公寓室内装修工程295套。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成人才公寓室内装修工程50套。 二是6月底前完成人才公寓室内装修工程100套。 三是9月底前完成人才公寓室内装修工程200套。 四是12月10日前累计完成人才公寓室内装修工程295套。 | 市住房和城乡建设局 市委组织部 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市建管中心 市税务局 台山供电局 市自来水有限公司 | 赵智健 | |
| 167 | 海绵城市建设 | 配合江门市编制项目清单、立法调研和海绵城市专项规划修编等工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合编制江门市海绵城市年度重点项目清单。 二是6月底前配合开展江门市海绵城市建设管理立法调研。 三是10月底前配合开展江门市海绵城市专项规划修编并形成初步成果。 | 市住房和城乡建设局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 市交通运输局 市水利局 市城市管理和综合执法局 市建管中心 市土地开发储备中心 | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|--|--|------|----|
| 168 | 促进房地产市场 平稳健康发展 | 坚持“房住不炒”定位，做好房地产领域风险防范，促进房地产市场平稳健康发展。 关键节点及解决难点： 一是6月底前实施新的商品房预售资金监管办法，持续规范市商品房预售资金监管。 二是12月10日前落实上级政策，做好“三保”工作。 | 市住房和城乡建设局 市委组织部 市委宣传部 市委政法委 市政府办公室金融办 市发展和改革委员会 市公安局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市市场监督管理局 市统计局 市政务服务数据管理局 市国资办 市土地开发储备中心 市税务局 人民银行台山支行 | 赵智健 | |
| 169 | 扩大商品房 销售面积 | 力争实现商品房销售120万平方米。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成实现商品房销售面积50万平方米。 二是12月10日前力争实现商品房销售面积120万平方米。 | 市住房和城乡建设局 | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|
| 170 | 保障性租赁住房建设项目 | <p>大力推进保障性租赁住房建设、筹集工作，全市新增筹集建设保障性租赁住房300套（间）。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成筹集建设保障性租赁住房100套。</p> <p>二是6月底前完成筹集建设保障性租赁住房200套。</p> <p>三是10月底前完成筹集建设保障性租赁住房300套。</p> | <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市工业新城</p> <p>市发展和改革委员会</p> <p>市财政局</p> <p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市教育局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市农业农村局</p> <p>市税务局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市国资办</p> <p>台山供电局</p> <p>市自来水有限公司</p> | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 171 | 加快城镇老旧小区改造进度 | <p>加快城镇老旧小区改造进度，项目建设范围包括台东路、和平路等9个老旧小区，涉及5721户。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目立项。</p> <p>二是6月底前开工建设。</p> <p>三是9月前完成工程建设的30%。</p> <p>四是12月10日前完成工程建设的60%。</p> | <p>市住房和城乡建设局</p> <p>台城街道</p> <p>市建管中心</p> <p>市发展和改革委员会</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> | 赵智健 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 172 | 民营养老机构服务质量提升项目 | <p>完成乐龄养护中心装修工程，增加养老床位90床。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成项目设计。</p> <p>二是5月底前项目动工装修。</p> <p>三是11月底前完成乐龄养护中心装修工程。</p> <p>四是12月10日前完成设备设施安装，增加养老床位90床并投入使用。</p> | 市民政局 | 赵智健 | |
| 173 | 推广“两院一体”服务新模式 | <p>在都斛镇复制推广“两院一体”医养结合养老模式，加快都斛镇敬老院改建工程建设，建成后 will 将敬老楼托管给卫生院，实现“两院一体”。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成项目公开招标。</p> <p>二是5月底前完成项目合同签订并开工建设。</p> <p>三是11月底前完成建设主体工程量的70%。</p> | <p>市民政局</p> <p>市财政局</p> <p>市卫生健康局</p> <p>都斛镇</p> | 赵智健 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|--|------|----------------------|
| 174 | 推动未成年人保护优化提质 | <p>举办儿童督导员和儿童主任培训，提升镇级未成年人保护工作站效能。购买第三方服务协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱帮扶工作，落实未成年人救助保护。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是5月底前完成关爱帮扶项目招标。</p> <p>二是6月底前举办儿童督导员和儿童主任培训。签订关爱帮扶项目合同。</p> <p>三是12月10日前指导第三方机构开展系列关爱服务，服务600人次。</p> | <p>市民政局 市财政局 各镇（街）</p> | 赵智健 | |
| 175 | 保障长者食堂助餐服务有效供给 | <p>加大资金保障力度，实现全市5间长者食堂助餐服务有效供给。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是9月底前确定补助名单。</p> <p>二是10月底前完成补助资金拨付，实现全市5间长者食堂助餐服务有效供给。</p> | <p>市民政局 市财政局 台城街道 汶村镇</p> | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 176 | 居家适老化改造 | <p>资助653户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前确定改造名单。</p> <p>二是5月底前完成招标。</p> <p>三是10月底前完成改造。</p> | <p>市民政局 市财政局 各镇（街）</p> | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 177 | 居家养老上门服务 | <p>开展居家和社区基本养老服务提升行动，提供990人次的居家养老上门服务。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前确定服务名单。</p> <p>二是5月底前完成招标。</p> <p>三是10月底前完成上门服务。</p> | <p>市民政局 市财政局 各镇（街）</p> | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 178 | 台山通用机场 | <p>项目占地约800亩，建设A1类通用机场，构建全产业链的航空产业体系。年内完成项目前期工作并动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成节能评估报告。</p> <p>二是5月底前完成规划选址评估工作。</p> <p>三是6月底前动工建设。</p> <p>四是12月10日前争取开展场地清表等工作。</p> | <p>市发展和改革局 市公用事业集团有限公司 斗山镇 市自然资源局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 市财政局</p> | 赵智健 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|----------------------|--|--|------|---------|
| 179 | 优化“信访超市+外送服务”网格化工作机制 | <p>拓宽群众诉求来源渠道，完善网格化排查、“基层发令、巡回接访、部门执行”、督查督办、考核等工作机制。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前完善“信访超市+外送服务”运作机制，出台信访工作考核办法。</p> <p>三是9月底前配合优化完善“粤平安”群众信访综合服务应用，建立特色“信访驿站”服务点2处。</p> <p>四是12月10日前完成“信访超市+外送服务”网格化工作体系优化工作。</p> | 市信访局 | 赵智健 | |
| 180 | 促进妇女创业就业 | <p>实施妇女创业小额担保贴息贷款项目，为城乡创业妇女提供贴息贷款180万元，辐射带动一批妇女创业就业发展。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前为城乡妇女创业提供贴息贷款不少于20万元。</p> <p>二是6月底前为城乡妇女创业提供贴息贷款不少于100万元。</p> <p>三是10月底前为城乡妇女创业提供贴息贷款不少于180万元。</p> | 市妇联 | 赵智健 | 市十件民生实事 |
| 十九、黄旭晖同志联系工作（共39项） | | | | | |
| 181 | 农村人才队伍建设 | <p>增强农村人才队伍建设，新增农村人才超2250人。乡村工匠职称评定不少于20人。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成新增农村人才150人次。</p> <p>二是6月底前完成新增农村人才450人次。</p> <p>三是10月底前完成新增农村人才1800人次，将乡村工匠申报材料上报江门市审查。</p> <p>四是12月10日前完成新增农村人才超2250人。完成乡村工匠职称评定不少于20人。</p> | 市农业农村局 市人力资源和社会保障局 | 黄旭晖 | |
| 182 | 推进省级农村综合改革试验区创建 | <p>印发《农村综合改革试验区实施方案》，遴选一家省级农业农村研究智库单位作为创建咨询智囊机构，加强业务指导，形成阶段性《农村综合改革试验区总结报告》。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前召开农村综合改革试验区试点工作会议。</p> <p>二是6月底前遴选一批镇（街）开展试点试验，印发《农村综合改革试验区实施方案》，遴选省级农业农村研究智库单位作为创建咨询智囊机构。</p> <p>三是9月底前对接相关机构开展项目调研和政策指导，总结农村综合改革试点工作经验。</p> <p>四是12月10日前形成《广东省（台山）农村综合改革试验区总结报告》。</p> | 市农业农村局 市创建广东省“农业特区” 试点工作领导小组成员单位 | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--------------------------|--|--|------|------------------------------|
| 183 | “菜篮子”工程 质量双提升 | <p>丰富群众“菜篮子”，保障农产品质量安全，完成食用农产品定量检测855批次以上，实现屠宰环节病死生猪无害化处理达100%，养殖环节畜禽无害化处理达100%，猪肉检疫率达100%，绿色食品、有机产品、农产品地理标志和“粤字号”农业品牌新增1个以上。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是6月底前完成食用农产品抽检任务的50%。 二是9月底前完成食用农产品抽检任务的80%，指导农业经营主体做好绿色食品、有机产品、农产品地理标志和“粤字号”农业品牌认证申报。 三是10月底前完成食用农产品抽检任务的100%，确保屠宰环节病死生猪无害化处理达100%、养殖环节畜禽无害化处理达100%、猪肉检疫率达100%，新增绿色食品、有机产品、农产品地理标志和“粤字号”农业品牌1个以上。</p> | 市农业农村局 | 黄旭晖 | 市十件民生实事 |
| 184 | 共建预制菜 优质项目 | <p>以“政府支持、企业主导、粤菜师傅参与”模式，共建预制菜优质项目。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是4月底前开展市推进预制菜产业发展项目前期调研、组织申报等工作。 二是6月底前确定项目实施单位，支持至少一个实施单位开展项目建设。 三是12月10日前完成市推进预制菜产业发展项目建设。</p> | 市农业农村局 市人力资源和社会保障局 | 黄旭晖 | |
| 185 | 推动麻黄鸡产业 园完成省级中期 评估 | <p>根据麻黄鸡产业园资金使用方案开展项目建设。完成省级财政资金支付。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前累计完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达60%。 二是6月底前累计完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达70%。 三是9月底前累计完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达80%。 四是12月10日前完成省级中期评估，完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付。</p> | 市农业农村局 大江镇 三合镇 斗山镇 端芬镇 深井镇 | 黄旭晖 | 江门重点 建设项目 台山重点 建设项目 |
| 186 | 推动丝苗米产业 园完成省级验收 | <p>做好丝苗米产业园省级验收，报送丝苗米省级现代农业产业园验收报告。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是6月底前完成资金使用方案调整。 二是9月底前组织做好省级验收准备。 三是12月10日前将丝苗米省级现代农业产业园验收报告上报江门市。</p> | 市农业农村局 都斛镇 斗山镇 赤溪镇 端芬镇 冲蒺镇 四九镇 | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|---|------------------------------------|------|----|
| 187 | 粮食烘干设施建设项目 | 在台城街道以及水步、三合、北陡镇各建设1个粮食烘干中心，新增18台30吨烘干机。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目设计方案。 二是5月底前项目进场施工。 三是10月底前完成项目建设。 | 市农业农村局 北陡镇 台城镇 水步镇 三合镇 | 黄旭晖 | |
| 188 | 深海养殖设施装备建设 | 完成深海养殖网箱建设项目实施方案，扩建75.7米周径重力式深水网箱60组，合计标准网箱共120个。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成深海养殖网箱建设项目实施方案审批、立项入库。 二是5月底前开展项目动工建设。 三是12月10日前完成120个标准重力式深水网箱建设并试投产。 | 市农业农村局 | 黄旭晖 | |
| 189 | 横山渔港一期升级改造 | 完成横山渔港一期升级改造项目并验收。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成项目渔业码头桩基、结构、护岸抛石、清淤工程，完成渔业码头、护岸工程等主要工程量建设。 二是6月底前完成电气、路灯等其它配套工程，工程竣工。 三是7月底前指导汶村镇按规定开展项目验收。 四是11月底前编制横山渔港二期升级改造项目可行性研究报告。 | 市农业农村局 汶村镇 | 黄旭晖 | |
| 190 | 沙堤渔港建设项目 | 争取将沙堤渔港纳入省级平安渔港建设项目。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成沙堤渔港升级改造项目工程可行性研究报告和专家评审工作。 二是5月底前完成沙堤渔港升级改造项目工程可行性研究报告编制工作。 三是8月底前完成沙堤渔港升级改造项目用海海域论证工作。 四是10月底前完成沙堤渔港升级改造项目初步设计编制初稿。 | 市农业农村局 川岛镇 | 黄旭晖 | |
| 191 | 保障粮食播种面积和产量 | 压实粮食安全党政同责，保障粮食播种面积超112万亩、总产量超40.4万吨。 关键节点及解决难点： 一是4月前完成早造水稻插秧，下达全年粮食生产任务到各镇（街），并签订粮食生产责任书。 二是7月底完成早造水稻收割归仓。 三是8月底前完成晚造水稻插秧。 四是12月10日前晚造水稻收割归仓，确保粮食播种面积超112万亩、总产量超40.4万吨。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|--|--|------|----|
| 192 | 探索渔业碳汇交易模式 | <p>加强与企业、科研机构沟通联系，开展渔业碳汇交易模式洽谈，探索渔业碳汇交易项目。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前与科研院所进行深入交谈，分析渔业碳汇项目可行性。</p> <p>二是6月底前与相关企业加强沟通，了解企业参与项目意愿。</p> <p>三是10月底前与企业及科研机构开展渔业碳汇交易项目洽谈。</p> | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 193 | 深化农村厕所排查整治 | <p>深入开展农村改厕，完成公厕新改建99座，户厕新改建36间。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前出台农村厕所长效管护方案，完成公厕新改建25座，户厕新改建9间。</p> <p>二是6月底前完成公厕新改建49座，户厕新改建18间。</p> <p>三是9月底前完成公厕新改建73座，户厕新改建27间。</p> <p>四是10月底前完成公厕新改建99座，户厕新改建36间。</p> | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 194 | 乡村振兴示范带建设 | <p>完成45公里的“多彩台山 魅力侨乡”乡村振兴示范带都斛-端芬段，达到夯实基础阶段标准。统筹推进美丽生态宜居的和美乡村建设，高标准打造22个乡村风貌提升示范片。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成年度任务的30%</p> <p>二是6月底前完成年度任务的60%。</p> <p>三是9月底前完成年度任务的90%。</p> <p>四是10月底前完成年度任务。</p> | 市农业农村局 都斛镇 斗山镇 端芬镇 | 黄旭晖 | |
| 195 | 高标准农田改造提升建设 | <p>新建改造提升高标准农田2.17万亩。其中都斛镇4200亩、四九镇4000亩、广海镇4000亩、深井镇3500亩、大江镇3000亩、三合镇3000亩。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成设计方案。</p> <p>二是6月底前工程进场施工。</p> <p>三是12月10日前完成新建改造提升高标准农田2.17万亩。</p> | 市农业农村局 大江镇 三合镇 四九镇 都斛镇 广海镇 深井镇 | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|---|-----------------------------|------|----|
| 196 | 深化乡村建设行动 | <p>深化农村人居环境整治，开展村庄清洁行动，因地制宜打造“四小园”生态小板块。完成农房外立面微改造不少于3000户，实现应改尽改。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成年度任务的30%。 二是6月底前完成年度任务的60%。 三是9月底前完成年度任务的90%。 四是10月底前完成年度任务。</p> | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 197 | 推动农村承包地有序流转 | <p>推荐镇（街）土地流转项目申报江门市农村承包土地经营权流转示范片，农村承包土地经营权流转率达70%以上。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前印发《关于做好2023年江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作的通知》。 二是6月底前组织符合条件的项目申报江门市农村承包土地经营权流转示范片。 三是9月底前完成土地流转项目申报资料收集、审核和现场核查。 四是10月底前完成江门市农村承包土地经营权流转示范片创建，农村承包土地经营权流转率达70%以上。</p> | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 198 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | <p>巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态帮扶和监测机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前按照上级部署，保持现有的教育补助、基本医疗、住房和饮用水安全等保障性政策总体稳定。 二是9月底前做好防止返贫监测工作，落实一户一策跟踪帮扶，全面防止“脱贫不稳定户”返贫。 三是12月10日前完成防止返贫监测和帮扶情况督导工作，重点检查帮扶措施和脱贫成效的可持续性 & 脱贫的稳定性。</p> | 市乡村振兴局 (市农业农村局) 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 199 | 美丽宜居乡村建设 | <p>建设美丽乡村，全市达美丽宜居标准的行政村达90%以上。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月前制定村庄清洁行动方案、组织开展春夏秋冬季村庄清洁行动。 二是6月底前完成年度工作任务的68%。 三是9月底前完成年度工作任务的85%。 四是10月底前完成年度工作任务，全市达美丽宜居标准的行政村达90%以上。</p> | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------------|--|---|------|---------|
| 200 | 农村小型集中供水提质改造工程 | 对赤溪镇12条自然村进行供水管网工程、小型独立集中供水工程改造建设及相关加压供水设备设施建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成招投标。 二是9月底前完成初步设计。 三是10月底前完成12条自然村的小型集中供水提质改造。 | 市水利局 赤溪镇 | 黄旭晖 | 市十件民生实事 |
| 201 | 农村小型集中供水提质改造第二段 | 对都斛、深井、川岛16个行政村1.2万人的农村小型集中供水进行提质改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度工程建设的30%。 二是6月底前完成年度工程建设的60%。 三是9月底前完成年度工程建设的90%。 四是10月底前完成年度工程建设。 | 市水利局 都斛镇 深井镇 川岛镇 | 黄旭晖 | |
| 202 | 农村污水治理 | 完成61个自然村生活污水治理工程，其中：台城街道12条、大江镇8条、水步镇10条、四九镇1条、三合镇5条、白沙镇6条、都斛镇3条、赤溪镇3条、广海镇3条、海宴镇6条、深井镇3条、北陡镇1条。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定可行性研究报告编制单位。 二是6月底前完成项目立项。 三是9月底前完成项目招标。 四是12月10日前完成61个自然村生活污水治理。 | 市水利局 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 三合镇 白沙镇 都斛镇 赤溪镇 广海镇 海宴镇 深井镇 北陡镇 | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------------|---|---|------|----------------------|
| 203 | 西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)台山段 | 完成综合治理河长48.93公里。开展公益水闸、西村电排站、白沙灌溉站等项目建设。 关键节点及解决难点: 一是3月底前完成年度建设任务的25%。 二是6月底前完成年度建设任务的50%。 三是9月底前完成年度建设任务的75%。 四是12月10日前完成年度建设任务。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇 白沙镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 204 | 市水利工程补短板攻坚计划2021工程项目 | 项目包括病险小型水库除险加固、中小河流治理、中型水闸重建和重点灌区续建配套节水改造等四类,合计53宗水利工程。推进4宗中小河流整治、2宗中型水闸除险加固、4宗中型灌区综合整治等工程。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成4宗中小河流治理河长5.92千米,完成灌区渠道6.8千米,完成北斗水闸主体部分基础建设,累计完成年度建设任务的20%。 二是6月底前完成4宗中小河流治理河长14.79千米,完成灌区渠道17千米,完成北斗水闸水下部分建设,累计完成年度建设任务的50%。 三是9月底前完成4宗中小河流治理河长19.23千米,完成灌区渠道22.1千米,完成北斗水闸主体工程建设,累计完成年度建设任务的65%。 四是12月10日前完成4宗中小河流治理河长29.58千米,完成灌区渠道34千米,完成北斗水闸其他附属工程的建设,累计完成年度建设任务的100%。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 市国资办 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 三合镇 白沙镇 冲葵镇 斗山镇 都斛镇 端芬镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 205 | 小型病险水库除险加固 | 全面完成2座小型病险水库除险加固任务,提前两年完成现有病险水库除险加固任务。 关键节点及解决难点: 一是3月底前完成初步设计批复。 二是6月底前开工建设。 三是10月底前完成2座小型病险水库除险加固任务。 | 市水利局 水步镇 | 黄旭晖 | 市十件民生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|---|---|------|----------------------|
| 206 | 北陡镇南部水厂项目 | 新建北陡镇南部输配水管网8.89万米。完成管道工程铺设和厂区工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成管道工程铺设，厂区土地平整。 二是6月底前完成厂区工程建设的50%。 三是9月底前完成厂区工程建设。 | 市水利局 市国资办 市财政局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 北陡镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 207 | 广海湾湾区联合供水工程 | 项目占地246.75亩，建筑面积约1200平方米（均不含输水管），主要建设内容为新建大隆洞水库取水工程、水源厂等。完成原水管道工程建设、清水管道C段工程建设、大隆洞水厂工程建设的60%，取水工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成原水管道工程建设，清水管道C段工程建设的40%。 二是6月底前完成清水管道C段工程建设的80%，大隆洞水厂工程建设的20%。 三是9月底前完成清水管道C段工程建设，大隆洞水厂工程建设的40%。 四是12月10日前完成大隆洞水厂工程建设的60%，取水工程建设的50%。 | 市水利局 市国资办 市财政局 市自然资源局 三合镇 端芬镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 208 | 加强古树名木保护管理 | 对石化山等地的11株古树名木开展“复壮救护”。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成“复壮救护”方案编制。 二是5月底前进场施工。 三是10月底前完成“复壮救护”工程建设。 四是11月底前完成全市古树名木生长状况调查。 | 市林业局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 209 | 创建县级国家森林城市 | 推进建设乡村绿化美化6条，林业有害生物防治1000亩，林分优化提升7800亩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成乡村绿化美化建设工程规划。 二是4月底前开展乡村绿化美化建设施工。完成林业有害生物防治作业设计。 三是8月底前完成乡村绿化美化建设及林业有害生物防治。 四是10月底前完成造林建设。 | 市林业局 市创建“国家森林城市”工作领导小组成员单位 各镇（街） | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--------------|--|--|------|----|
| 210 | 开展森林质量精准提升工作 | <p>开展森林质量精准提升，完成造林和抚育2.8万亩，包括高质量水源林造林3100亩、低质低效林分改造4700亩、森林抚育19800亩、新造油茶650亩。确保森林蓄积量控制在730万立方米以上。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目设计编制。 二是4月底前完成项目招标。 三是5月底前进场施工。 四是10月底前完成抚育项目建设。</p> | 市林业局 市财政局 深井镇 汶村镇 都斛镇 大江镇 冲蒺镇 白沙镇 海宴镇 赤溪镇 | 黄旭晖 | |
| 211 | 推深做实林长制工作 | <p>制定“林长+河湖长”协作机制，更新330个林长公示牌信息，开展林长巡查，持续推进“林长+检察长”机制，完成2023年度考核。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是5月底前印发“林长+河湖长”协作机制和更新林长公示牌信息。 二是8月底前完成“林长+检察长”联合督查2次。 三是10月底前完成林长巡查任务1753次。 四是11月底前完成林长制2023年度考核工作。</p> | 市林业局 市水利局 市林长制领导小组成员单位 各镇（街） | 黄旭晖 | |
| 212 | 红树林保护与修复建设项目 | <p>新营造3450亩红树林，修复现有红树林570亩，串联碎片化的红树林图斑，打造万亩级连片规模红树林。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是6月底前完成编制江门市镇海湾万亩级红树林示范区建设规划。 二是10月底前完成新营造红树林3450亩，修复现有红树林570亩。 三是12月10日前构建镇海湾红树林智能监测监视系统。</p> | 市林业局 市自然资源局 市财政局 汶村镇 北陡镇 深井镇 | 黄旭晖 | |
| 213 | 发展林下经济工作 | <p>大力发展林下经济，积极引导林农扩大面积种植猴耳环、香水柠檬、白云茶等前景好、价值高的特色林产品。完成猴耳环中药材示范基地建设60亩。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是5月底前完成《台山市“向森林要食物”发展规划（2022-2035年）》编制。 二是6月底前开展发展林下经济种植技术培训，培训林农300人次。 三是8月底前完成猴耳环中药材示范基地建设。</p> | 市林业局 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------|---|--------------------------------------|------|----|
| 214 | 建设供销农产品直供配送子平台 | <p>利用现有的台山市天润农产品市场有限公司配送中心与省供销农产品有限公司合作，省、市、县三级联动，对接品牌、标准、财务、资金、信息化、审计统一管理“六统一”建设，发挥省供销一张网资源优势，发展农产品配送业务，加强农产品流通，促进当地农产品生产。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前完成合作股权投资。 二是6月底前完成“六统一”对接建设。 三是10月底前扩大农产品配送业务，对接供销农产品平台。 四是12月10日前促进农产品流通，协助当地农产品进入省供销农产品平台。</p> | 市供销联社 | 黄旭晖 | |
| 215 | 推动公共型农业社会化服务工作 | <p>深入推进“五大联农工程”，新建镇、村级农服驿站5个，完善村级社3家、助农服务平台（中心）3家、农民专业合作社3家。实施农业社会化服务面积35万亩，开展统防统治、统配统施服务规模150万亩次以上。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是7月底前完成农业社会化服务面积17.5万亩，开展统防统治、统配统施服务规模80万亩次以上。 二是11月底前新建镇、村级农服驿站5个，完善村级社3家、助农服务平台（中心）3家、农民专业合作社3家。 三是12月10日前完成农业社会化服务面积35万亩，开展统防统治、统配统施服务规模150万亩次以上，完成公共型农业社会化服务工作目标。</p> | 市供销联社 | 黄旭晖 | |
| 216 | “三十合一”防减救应急指挥平台建设项目 | <p>对“三十合一”防减救应急指挥平台情景构建服务、事件接处服务、流程监控服务、“台山通”决策版等进行功能扩展建设，对综合业务运营中心功能进行升级对接。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是5月底前完成多终端协同标绘功能开发，包括地图标绘工具、地图测距工具、同屏协作标绘、成果预案生成、标绘预案查询5个模块。 二是7月底前完成日常风险防范管理功能开发，包括大型商超管理、餐饮场所管理、流动渔船追踪和出海渔船管控4个模块。 三是9月底前完成灾害应急指挥救援功能开发，包括卫星遥感火点监测、实时地震速报、民政救灾支援、消防救援调度4个模块。 四是12月10日前完成多终端协同标绘功能、日常风险防范管理功能和灾害应急指挥救援功能的调试和运行工作。</p> | 市气象局 市财政局 市应急管理局 市政务服务数据管理局 | 黄旭晖 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|-----------------|---|---|------|---------------------------------|
| 217 | 青山咀渔业光伏综合利用发电项目 | 项目占地1350亩，建设容量100MWp。完成光伏板铺设，实现全额并网发电。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成光伏区基础设施建设的30%和设备购买的50%。 二是6月底前完成光伏区基础设施建设的70%和设备购买。 三是9月底前完成光伏区基础设施建设和光伏板铺设的40%。 四是12月10日前完成光伏板铺设，实现全容量并网发电。 | 海宴镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 218 | 海宴镇渔业光伏发电项目 | 项目占地约6500亩，建设总规模为500MWp，计划分两期建设，首期建设200MWp，二期建设300MWp。完成项目二期光伏区建设，并网发电。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展二期光伏区光伏板铺设。 二是6月底前完成二期光伏区光伏板铺设的50%。 三是9月底前完成二期光伏区光伏板铺设。 四是12月10日前实现全容量并网发电。 | 海宴镇 | 黄旭晖 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 219 | 黄茅岗抽水蓄能电站 | 稳妥推进“双碳”工作，建设1座装机容量120万千瓦的抽水蓄能电站。开展可行性研究报告编制等前期工作，力争完成项目核准、开工建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成黄茅岗抽水蓄能电站项目预可行性研究报告编制和审查工作。并将抽水蓄能项目纳入双碳实验室低碳氢能中心的重点发展项目。 二是8月底前完成黄茅岗抽水蓄能电站项目枢纽布置格局、正常蓄水位、施工总布置“三大专题”可行性研究报告编制。 三是9月底前开展建设征地移民安置规划报告等29个专题项目以及社会稳定风险评估报告、可行性研究报告编制。 四是11月底前完成大坑山坑水饮用水源及保护区调整。开展项目“三通一平”前期工程建设，力争完成项目核准、开工建设。 | 市发展和改革委员会 市自然资源局 市水利局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 广海镇 端芬镇 | 黄旭晖 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 二十、灵君同志联系工作（共28项） | | | | | |
| 220 | 落实生均经费拨款制度 | 完成拨付学前教育、义务教育、公办普通高中生均公用经费和中职学校免学费补助。 关键节点及解决难点： 一是7月底前完成春季学期各学段生均公用经费和中职免学费拨付。 二是10月底前完成秋季学期各学段生均公用经费和中职免学费拨付。 | 市教育局 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------|---|--------------|------|---------|
| 221 | 逐步解决学生午休“平躺睡”问题 | 逐步解决“双减”政策后学生午休“平躺睡”问题，全市计划新增午休床位不少于500张。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成简易床等的采购方案。 二是6月底前完成新增午休床位不少于200个。 三是10月底前完成新增午休床位不少于500个。 | 市教育局 市财政局 | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 222 | 开展农村薄弱学校帮扶工作 | 选定城区优质学校对农村边远地区薄弱学校师资、教研、办学条件等全面帮扶。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成薄弱学校摸底。 二是4月底前确定结对学校。 三是5月底前明确工作目标，拟定实施帮扶项目。 四是12月10日前进行阶段总结及成效评估。 | 市教育局 | 灵 君 | |
| 223 | 优化义务教育阶段学校课后服务 | 丰富课后服务内容，由基础托管逐步提升为基础托管和素质提升的模式开展课后服务，实现义务教育学校课后服务素质提升课程全覆盖。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成校内课后服务素质提升课程开展情况摸底。 二是4月底前支持鼓励有条件的学校拓展课后服务内容。 三是8月底前指导学校“一校一策”制定课后服务素质提升课程方案。 四是12月10日前实现义务教育学校课后服务素质提升课程全覆盖。 | 市教育局 | 灵 君 | |
| 224 | 改善农村义务教育寄宿制学校学生膳食营养 | 着力改善农村义务教育寄宿制学校约4000名学生膳食营养。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成春季学期学生膳食营养补助经费拨付。 二是10月底前完成秋季学期学生膳食营养补助经费拨付。 | 市教育局 市财政局 | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 225 | 推进产业学院建设 | 深化产教融合，加强校企合作，不断推进培英职校现代制造产业学院建设，为企业提供精准人力支撑。 关键节点及解决难点： 一是3月底前落实短期岗位轮训实践学习计划。 二是6月底前完成上半年学生产业学院轮训。 三是9月底前对培英职校现代制造产业学院开展检查。 四是12月10日前完成下半年学生产业学院轮训，开展综合性评价，力争新设立产业学院1-2个。 | 市教育局 | 灵 君 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|--|---|------|----------|
| 226 | 推进教师“县管校聘”管理改革 | 推进教师“县管校聘”管理改革，通过教师交流、支教等措施，对教师进行科学调配，不断优化教师队伍结构，推进教育优质均衡发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展教师交流需求调查摸底。 二是6月底前制定教师交流工作方案。 三是10月底前办理教师调动手续。 四是12月10日前完成交流轮岗教师250名。 | 市教育局 | 灵 君 | |
| 227 | 实施“新强师工程” | 推动新一轮50个“三名”工作室建设和培育市级以上名校（园）长、名班主任、名师50名。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“三名”工作室成员组建和名师结对帮扶工作指南。 二是6月底前组织“三名”工作室主持人和名师外出交流学习。 三是10月底前开展年度验收。 四是12月10日前总结交流谋划下一年工作。 | 市教育局 | 灵 君 | |
| 228 | 增加公办幼儿园学位 | 新增公办幼儿园学位180个。开办台山市保利新公馆幼儿园。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目立项、工程招标及设备采购手续。 二是5月底前完成改造装修、室外场地建设工程。 三是8月底前完成设施设备安装工程。 四是9月1日招生开班。 | 市教育局 台城街道 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 229 | 育才学校教学楼建设工程 | 项目用地2.3亩，建筑面积6565.41平方米，新建1栋五层教学楼。完成工程建设并交付使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成场地“三通一平”工程和施工图纸设计编制、审查、施工报建等开工前准备工作。 二是4月底前完成基础工程，进行主体工程施工。 三是6月底前完成主体框架工程并开始装饰及安装工程。 四是8月底前完工并交付使用。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 台城街道 | 灵 君 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|--|--|------|----------------------|
| 230 | 培英职校新校区工程建设 | 项目规划用地183.37亩，建筑面积约5.2万平方米，拟建教学大楼、图文信息中心等。完成教学大楼、图文信息中心、食堂、宿舍等主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成教学楼、图文信息中心、食堂、宿舍等建筑物桩基础工程建设。 二是6月底前完成地下层施工。 三是9月底前完成教学楼、图文信息中心、食堂、宿舍等建筑物四层框架建设。 四是12月10日前完成教学楼、图文信息中心、食堂、宿舍等主体工程建设。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 台山供电局 台城街道 | 灵 君 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 231 | 新增义务教育阶段学位2400个以上 | 新建育才学校教学楼建设工程和完成李树芬纪念中学升级改造工程。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成李树芬纪念中学教学楼、宿舍楼桩基础工程建设。 二是8月底前完成育才学校教学楼工程建设并投入使用，增加学位1935个。 三是12月10日前完成李树芬纪念中学升级改造工程建设并投入使用，增加学位500个。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 台城街道 | 灵 君 | |
| 232 | 医养结合服务 | 65岁及以上老人医养结合服务率超30%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成召开工作启动会议。 二是7月底前完成服务率达10%。 三是10月底前完成服务率超30%。 | 市卫生健康局 各镇（街） | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 233 | 国家基本公共卫生服务老年人健康管理 | 推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。 关键节点及解决难点： 一是4月底前出台我市国家基本公共卫生服务项目经费分配方案。 二是6月底前完成65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到30%。 三是10月底前完成65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。 | 市卫生健康局 市财政局 各镇（街） | 灵 君 | 市十件民生实事 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|---|------|---------|
| 234 | “两癌”免费筛查工作 | <p>免费为超过10599名适龄妇女提供1次乳腺癌、宫颈癌筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前制定实施方案。</p> <p>二是8月底前完成6359名适龄妇女1次乳腺癌、宫颈癌筛查任务。</p> <p>三是10月底前完成10599名适龄妇女1次乳腺癌、宫颈癌筛查任务。</p> | <p>市卫生健康局 市委宣传部 市财政局 市民政局 市总工会 市妇联 各镇（街）</p> | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 235 | 出生缺陷综合防控项目工作 | <p>免费为2750名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成业务培训。</p> <p>二是7月底前建成三级出生缺陷综合防控服务体系。</p> <p>三是10月底前为2750名孕妇完成地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。</p> | <p>市卫生健康局 市财政局 各镇（街）</p> | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 236 | 发展托育服务 | <p>发展托育服务。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展一次托育服务工作调研。</p> <p>二是6月底前成立婴幼儿照护服务指导中心。</p> <p>三是10月底前联合市教育局召开“托幼一体化”工作推进会。</p> <p>四是12月10日前在有条件的幼儿园开设托班，全市幼儿园托班托位数达到150个以上。</p> | <p>市卫生健康局 市教育局</p> | 灵 君 | |
| 237 | 创建省级慢性病综合防控示范区 | <p>持续开展创建省级慢性病综合防控示范区，申请省级评审验收。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展慢性病综合防控示范区全覆盖检查。</p> <p>二是6月底前召开慢性病综合防控示范区会议。</p> <p>三是12月10日前申请省级慢性病综合防控示范区创建评审验收。</p> | <p>市卫生健康局 市创建省级慢性病综合防控示范区工作领导小组各成员单位</p> | 灵 君 | |
| 238 | 订单定向培养医学生计划 | <p>签约订单定向培养医学生45名以上。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成订单定向培养医学生宣传方案。</p> <p>二是7月底前开展政策宣讲会。</p> <p>三是10月底前完成签约订单定向培养医学生45名以上。</p> | <p>市卫生健康局 市人才工作领导小组办公室 市委编办 市教育局 市财政局 市人力资源和社会保障局</p> | 灵 君 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|--|---|------|---------|
| 239 | 推动优质医疗资源向基层下沉 | 帮扶带动镇、村两级医疗卫生机构发展，基层就诊率达65%以上。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成选派“医共体”总院优秀干部到分院挂职副院长。 二是9月底前完成“五大中心”基层巡回义诊及技术帮扶。 三是12月10日前完成基层就诊率达65%以上。 | 市卫生健康局 | 灵 君 | |
| 240 | 二级以上综合医院综合ICU床位建设 | 全市二级以上综合医院综合ICU床位不少于全院实际开放床位总数的4%，新增综合ICU床位26张。 关键节点及解决难点： 一是2月底前完成新增综合ICU床位26张。 二是3月底前完成二级以上综合医院重症医师、重症护士培训和配置工作。 三是6月底前完成各医疗机构重症医疗救治培训工作。 | 市卫生健康局 | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 241 | 提升市中医院赤溪分院服务水平 | 完成赤溪镇卫生院进驻，提升救治水平。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成赤溪镇卫生院搬迁进驻工作。 二是12月10日前完成市中医院赤溪分院医疗质量核心制度、医疗纠纷处理及相关法律法规等培训。 | 市卫生健康局 | 灵 君 | |
| 242 | 开展爱国卫生运动 | 深入开展爱国卫生运动。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成四九、斗山、汶村镇申报国家卫生镇。 二是6月底前开展爱国卫生月活动。 三是9月底前完成督促创国家卫生镇修补破损路面，检修维护病媒防制设施。 四是12月10日前全时段迎接上级爱卫部门明查或暗访检查。 | 市卫生健康局 市爱国卫生运动委员会各成员单位 四九镇 斗山镇 汶村镇 | 灵 君 | |
| 243 | 增强“邑康保”保障力度 | 支持商业健康保险发展，增强“邑康保”保障力度。其中，四项保障责任包括医保范围内住院医疗费用、医保范围外住院药品费用、特定自费药品费用、护照服务保险金。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成提高“邑康保”保障水平。四项保障责任保障额度合计提高至350万元，保障责任一、二连续参保人员年起付线由2万元降低至1.5万元。 二是12月10日前开展城乡居民基本医保征缴工作，做好新年度“邑康保”参保宣传发动。 | 市医疗保障局 市民政局 市财政局 市农业农村局 市卫生健康局 江门银保监管分局台山监组 各镇（街） | 灵 君 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|------|---------------------------------|
| 244 | 提高基本医疗保险普通门诊和门诊特定病种待遇水平 | <p>稳步提高江门市市基本医疗保险普通门诊和门诊特定病种待遇水平，提高职工和居民医保普通门诊年度最高支付限额，提高血友病、银屑病和耐多药肺结核等门诊特定病种待遇标准。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是8月底前完成提高职工和居民医保普通门诊年度最高支付限额。</p> <p>二是10月底前完成提高血友病、银屑病和耐多药肺结核三类门诊特定病种季度最高支付限额。</p> | 市医疗保障局 市卫生健康局 | 灵 君 | 市十件民生实事 |
| 245 | 参加江门市第八届残疾人运动会 | <p>组织残疾人集训，参加江门市第八届残疾人运动会。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成残疾人运动员选拔。</p> <p>二是10月底前组织残疾人参加集训。</p> <p>三是11月底前组织残疾人参加江门市第八届残疾人运动会。</p> | 市残联 市文化广电旅游体育局 市教育局 各镇（街） | 灵 君 | |
| 246 | 广州发展台山渔业光伏产业园三期项目 | <p>项目用地约4000亩，建设300MW渔光一体电站。完成集成线路、升压站、光伏场区建设，并网发电。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成光伏区桩基、升压站建设。</p> <p>二是6月底前完成光伏区支架安装。</p> <p>三是9月底前完成集成线路、升压站、光伏场区建设并网发电。</p> <p>四是12月10日前启动光伏区养殖和完成升压站周边环境美化。</p> | 汶村镇 | 灵 君 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 247 | 广州发展台山渔业光伏产业园四期项目 | <p>项目用地约1893亩，建设200MW渔光一体电站。完成光伏区部分桩基施工。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展光伏区试桩。</p> <p>二是6月底前开展光伏区桩基施工。</p> <p>三是9月底前购买光伏区支架和光伏板。</p> <p>四是12月10日前完成光伏区部分桩基施工。</p> | 汶村镇 | 灵 君 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 248 | 组织协调建议提案办理 | <p>自觉接受人大依法监督和政协民主监督，高效办理人大代表建议和政协委员提案，推动办理答复工作由按时办结向高质量办好转变。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是8月底前完成市十六届人大三次会议建议办理答复工作。</p> <p>二是9月底前完成市政协十四届三次会议提案办理答复工作。</p> <p>三是12月10日前完成江门市十六届人大三次会议建议和江门市政协十四届二次会议提案办理答复工作。完成江门及我市考核测评工作。</p> | 市政府办公室 市有关单位 各镇（街） | 灵 君 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|--------------------------|---------------|---|------------------|------|----------|
| 二十一、于津同志联系工作（共9项） | | | | | |
| 249 | 天禾智慧农场项目 | 项目拟开展育秧工厂和全程无人农机展示厅建设，打造标准种植基地，实现作业流程少人化、生产全流程数字化农业项目。完成一期工程的建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目前期规划。 二是6月底前开工建设。 三是9月底前完成一期工程建设的50%。 四是12月10日前完成一期工程的建设。 | 都斛镇 | 于津 | 台山重点建设项目 |
| 250 | 都斛镇圩镇活化第一期项目 | 项目对都斛镇老旧城区（解放街、工农街、红旗街、红卫街、立新街）骑楼建筑进行原貌修复。完成圩镇活化第一期项目工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工程建设的50%。 二是6月底前完成工程建设的60%。 三是9月底前完成工程建设的70%。 四是12月10月底前完成工程建设。 | 都斛镇 | 于津 | 台山重点建设项目 |
| 251 | 都斛镇东滘渔村改造提升工程 | 项目重点开展东滘口旧水闸建筑及附近鱼塘升级改造、生态环境整治提升、特色风貌营造、道路硬化等。完成工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目前期规划。 二是7月底前开工建设。 三是9月底前完成工程建设的50%。 四是12月10日前完成工程建设。 | 都斛镇 | 于津 | 台山重点建设项目 |
| 252 | 摩电交通问题整治 | 整治摩电交通问题。完成摩电交通问题摘牌。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“五个一”交通安全示范点。 二是5月底前在全市主干道或电动自行车通行量大的道路设置10条连续的非机动车道或机非隔离设施的示范路。 三是9月底前完成摩电交通问题摘牌。 | 市公安局 市道安办成员单位 | 于津 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|---|--|------|----|
| 253 | 打击违法犯罪行为 | <p>全面打击盗抢骗、黄赌毒、涉黑恶、走私偷渡、食药环、三非、涉经济、涉网络等各类违法犯罪行为。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展“十大专项行动”。</p> <p>二是6月底前开展治安“大扫除”、“1+N”鹰击、破小案等专项行动。</p> <p>三是12月10日前实现刑事治安总警情双下降的目标。</p> | 市公安局 | 于津 | |
| 254 | “谁执法谁普法”履职报告评议活动 | <p>组织市信访局、市统计局、市总工会、海宴镇和汶村镇等5个单位向社会公告和市普法办报告普法履职情况，接受评议监督。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是8月底前对5家单位开展社会投票，接受社会评议。</p> <p>二是9月底前组织评议团对5家单位开展实地考察。</p> <p>三是10月底前召开“谁执法谁普法”履职报告评议现场会。</p> <p>四是11月底前印发法治政府建设工作要点和全面依法治市工作要点。</p> | 市司法局 市信访局 市统计局 市总工会 海宴镇 汶村镇 | 于津 | |
| 255 | 完善涉侨纠纷多元化解工作机制 | <p>发挥律师、公证员等法律资源优势，推进华侨华人法律服务。建立涉侨权益保护协作机制，吸纳归侨侨眷和各类专业人员加入人民调解组织，提升人民调解队伍专业化水平。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是10月底前开展涉侨法治宣传。</p> <p>二是11月底前设置镇村和园区涉侨法律服务站点，提供律师咨询、法治宣传和人民调解等法律服务。</p> | 市司法局 市侨联 市委统战部 | 于津 | |
| 256 | 深化镇（街）综合行政执法规范化建设 | <p>加强镇（街）综合行政执法管理制度建设，强化法治建设督察。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前印发《综合行政执法“导师制”培训工作实施方案》。</p> <p>二是11月底前开展“江门粤执法”应用、综合行政执法等专题调研。</p> | 市司法局 各镇（街） | 于津 | |
| 257 | 开展法治政府建设 | <p>开展法治政府建设示范创建，加强法治政府建设。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前出台《重大行政决策项目目录和听证目录》，指导监督决策承办单位严格执行重大行政决策法定程序。</p> <p>二是8月底前印发市直机关单位依法行政、镇（街）法治建设测评方案。</p> <p>三是11月底前印发《法治政府建设工作要点》，开展法治政府建设年度重点工作任务。</p> <p>四是12月10日前完成市直机关单位依法行政和镇（街）法治建设测评工作。</p> | 市司法局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） 市直单位和上级驻我市相关单位 | 于津 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----------------------------|----------------|---|--|------|----|
| 二十二、杨剑文同志联系工作（共121项） | | | | | |
| 258 | 社会消费品零售总额增长10% | <p>社会消费品零售总额增长10%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前社会消费品零售总额同比增长2.5%以上。 二是6月底前社会消费品零售总额同比增长4%以上。 三是9月底前社会消费品零售总额同比增长8%以上。 四是12月10日前社会消费品零售总额增长10%。</p> | 市科工商务局 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 259 | 规模以上工业增加值增长9% | <p>规模以上工业增加值增长9%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前跟踪服务指导市前30强重点企业，对重点企业一季度产值预测情况进行摸底调查，确保数据“应统尽统”。 二是6月底前完成前30强重点企业实现产值250亿元以上，拉动全市规上增加值增速4个百分点。 三是9月底前完成前30强重点企业实现产值380亿元以上，拉动全市规上增加值增速6个百分点。 四是12月10日前完成规模以上工业增加值同比增长9%。</p> | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 260 | 用好产业招商地图 | <p>用好产业招商地图。 关键节点及解决难点： 一是3月底前更新产业招商地图小程序。 二是6月底前制定市重点产业链招商地图。 三是12月10日前根据产业链招商地图目标企业对接不少于10家次。</p> | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 261 | 外贸进出口总额增长6% | <p>外贸进出口总额增长6%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成稳外贸监测企业名单库，做好全年指标任务分解工作。 二是6月底前正式下达全年指标任务，举行稳外贸增长政策宣讲会2场以上。 三是9月底前完成外贸高质量创新发展资金等项目申报，进一步激励外贸稳增长。 四是12月10日前实现外贸进出口总额增长6%。</p> | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 台山海关 市税务局 各镇（街） | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|---|------|----|
| 262 | 加快推动传统优势产业转型升级 | <p>推动传统制造业向数字化、智能化、绿色化转型升级，支持企业申报设备事后奖补等政策。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是10月底前组织企业申报省级先进制造业发展专项资金入库。 二是12月10日前组织企业申报江门市支持先进制造业企业技术改造资金项目入库。支持60家以上重点企业开展技术改造，推动企业数字化、智能化、绿色化改造。</p> | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 263 | 举办投资推介活动 | <p>加大招商宣传力度，开展投资推介活动3场以上。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前制定投资指南。 二是6月底前制定招商宣传片。 三是12月10日前举办投资推介活动3场以上。</p> | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 264 | 推动“六条产业链”稳步增长 | <p>实施制造业当家“一把手”工程，紧紧围绕“10+10+N”战略性产业集群，强化“链长制”，推动制造业高质量发展，完成清洁能源、新能源汽车、新型金属材料、石化新材料、食品、生物医药六条产业链增加值超160亿元。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前完成六条重点产业链增加值35亿元。 二是6月底前完成六条重点产业链增加值80亿元。 三是9月底前完成六条重点产业链增加值120亿元。 四是12月10日前完成六条重点产业链增加值超160亿元。</p> | 市科工商务局 市发展和改革局 市农业农村局 市市场监督管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 265 | 加强骨干企业培育扶持 | <p>扶持富华重工、金桥铝业等支柱骨干企业提升产品竞争力。</p> <p>关键节点及解决难点： 一是3月底前走访富华重工、海亮铜业、金桥铝材等重点企业，保障企业生产经营，指导企业利用《江门市开好局起好步若干政策措施》《台山市坚持以制造业当家推动实体经济高质量发展的若干措施》奖励政策优惠，促生产扩市场。 二是6月底前推动金桥铝材、富华重工、海亮铜业等重点企业分别完成产值10亿元、20亿元、24亿元以上。 三是12月10日前推动金桥铝材、富华重工、海亮铜业分别完成产值22亿元、45亿元、50亿元以上。</p> | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------|--|---|------|----|
| 266 | 严把招商项目准入门槛 | 推行“以亩产论英雄”，严把招商项目准入门槛。 关键节点及解决难点： 一是3月底前出台低效用地整治方案，提高低效用地利用率。 二是6月底前修订招商引资工作联席会议等项目准入评审制度，配合江门市级修订评审办法，把亩产工业增加值等条件作为准入条件之一。 | 市科工商务局 市自然资源局 市招商引资联席工作联席会议其他成员单位 | 杨剑文 | |
| 267 | 加快打造产业新立柱 | 加快打造5G技术、无人智能、工业母机、盾构装备、智慧数控等产业新立柱。 关键节点及解决难点： 一是6月底前对接5G技术、无人智能、工业母机、盾构装备、智慧数控等产业项目不少于6个，新建5G基站达80个。 二是9月底前新建5G基站达140个。 三是12月10日前完成巨高机床项目6号、8号装配车间工程建设，完成设备安装并试投产。对接5G技术、无人智能、工业母机、盾构装备、智慧数控等产业项目不少于15个，新建5G基站达200个。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 268 | 梯度培育优质中小企业 | 力争培育链主、骨干企业和专精特新企业20家以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“专精特新”中小企业申报培训工作。 二是6月底前开展“专精特新”中小企业实地走访，帮助企业解决困难和问题。 三是9月底前组织申报“链主”企业、骨干企业、制造业“单项冠军”企业、专精特新“小巨人”、专精特新中小企业等称号的企业达20家。 四是12月10日前全市获得“链主”企业、骨干企业、制造业“单项冠军”企业、专精特新“小巨人”、专精特新中小企业等称号的企业达20家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 269 | 盘活低效厂房 | 盘活低效厂房5万平方米。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成任务指标分解下达。 二是11月底前持续做好资料收集审核并定期开展督导工作。 三是12月10日前盘活低效厂房5万平方米。 | 市科工商务局 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|------|----|
| 270 | 推动制造业数字化转型 | 推动30家规模以上工业企业实施数字化转型，力促企业“上云用云”。 关键节点及解决难点： 一是6月底前组织数字化转型政策宣贯活动，推动20家规模以上工业企业开展数字化转型“上云用云”。 二是9月底前加强企业调研，发动企业申报相关项目申报，推动25家规模以上工业企业开展数字化转型“上云用云”。 三是12月10日前完成行业企业调研，推动30家规模以上工业企业开展数字化转型“上云用云”。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 271 | 实施招大引强“一号工程” | 瞄准RCEP成员国、粤港澳大湾区等重点区域和重点企业，实施招大引强“一号工程”。 关键节点及解决难点： 一是3月底前印发招商引资工作方案。 二是6月底前完善投资指南、招商宣传片等宣传载体。 三是9月底前前往粤港澳大湾区开展上门招商，对接项目不少于35个。 四是12月10日前从RCEP成员国以及粤港澳大湾区等重点区域引进项目不少于10个。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 272 | 支持企业建设重点实验室 | 支持富华重工等龙头企业建设省级以上重点实验室。 关键节点及解决难点： 一是6月底前确定重点实验室培育对象。 二是9月底前通过政策扶持、项目申报等方式加大对企业重点实验室的建设支持力度。 三是12月10日前支持富华重工等企业加强重点实验室建设。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 273 | 力争完成全年招商引资任务 | 加强以商引商、以链引商、以侨引商、联合招商，力争引进超亿元项目30个以上、超10亿元项目5个以上、超50亿元项目3个以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前对接意向项目20个。 二是6月底前引进超亿元项目15个以上。 三是9月底前引进超亿元项目25个以上，超10亿元项目2个以上。 四是12月10日前引进超亿元项目30个以上、超10亿元项目5个以上、超50亿元项目3个以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------|---|--------------------------------------|------|----|
| 274 | 着重引进重点企业 | 引进制造业龙头、专精特新及产业链关键配套产业。 关键节点及解决难点： 一是3月底前对接制造业龙头、专精特新及产业链关键配套产业企业不少于10家。 二是6月底前对接制造业龙头、专精特新及产业链关键配套产业企业不少于30家。 三是9月底前引进制造业龙头、专精特新及产业链关键配套产业企业不少于6家。 四是12月10日前引进制造业龙头、专精特新及产业链关键配套产业企业不少于12家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 275 | 加强创新平台建设 | 新增省级以上创新平台4家。 关键节点及解决难点： 一是6月底前确定省级创新平台培育对象。 二是11月底前按照上级工作部署组织省级创新平台认定申报。 三是12月10日前新增省级以上创新平台4家。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 276 | 推进港澳跨境贸易 | 推进得宝食品、加美敦等重点对香港澳门贸易企业外贸增长。 关键节点及解决难点： 一是3月底前恢复粤港跨境货车运输常态化模式。 二是6月底前重点走访得宝食品、加美敦、铠泽新材料等对香港贸易企业。 三是9月底前推动长江食品、科润农业出口活禽至港澳。 四是12月10日前组织合众食品等企业参加港澳相关展会。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 277 | 优化民营企业环境 | 做好优化民营企业环境工作。开展惠企政策宣讲，协助200家次以上中小企业申报专项资金，扶持金额达1000万元及以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前印发关于坚持以制造业当家推动实体经济高质量发展的若干措施。 二是6月底前协助100家次中小企业申报专项扶持资金超500万元。 三是9月底前召开政策宣讲会。 四是12月10日前协助200家次中小企业申报专项扶持资金1000万元及以上。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 278 | 大力培育科技型企业 | 力争高新技术企业存量超200家，科技型中小企业入库数超215家。 关键节点及解决难点： 一是4月底前下达高新技术企业年度申报任务。 二是6月底前组织高企认定申报等政策培训。 三是12月10日前组织企业申报高企认定和科技型中小企业入库，高企存量超200家，科技型中小企业超215家。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------------|---|---|------|----|
| 279 | 深入开展安商暖企 | 持续深入做好“安商暖企”工作，助企纾困解难。 关键节点及解决难点： 一是3月底前报送《2023年安商暖企工作方案》。 二是6月底前精准了解企业困难和诉求，形成工作清单并限时办结。 三是9月底前走访调研企业150家次以上。 四是12月10日前走访调研企业200家次以上。 | 市科工商务局 市发展和改革委员会 市市场监督管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 280 | 巩固国家创新型县（市）建设成果 | 持续巩固深化国家创新型县（市）建设成果，进一步提升全市创新能力，完善科技创新体系。 关键节点及解决难点： 一是6月底前印发创新型县（市）建设三年行动工作方案。 二是9月底前开展特派员支持乡村振兴战略行动，推动特派员入库总数达430人。 三是12月10日前完善全市创新创业服务体系，全市科技企业孵化器、众创空间、星创天地等总数量达10家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 市农业农村局 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 281 | 对重大基础和应用基础研究项目“揭榜挂帅” | 推动基础研究，实施“揭榜挂帅”“赛马”等制度。 关键节点及解决难点： 一是4月底前征集重大科技计划项目“揭榜挂帅”“赛马”制技术攻关项目技术需求。 二是7月底前支持企业和科研机构开展基础研究和应用基础研究并积极申报科技计划项目，推进关键核心技术研发。 三是12月10日前组织实施“揭榜挂帅”“赛马”重大科技计划项目。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 282 | 全社会研发经费投入增长16%以上 | 加强政策激励，力争实现市研发经费增长16%以上。 关键节点及解决难点： 一是4月底前做好年度全社会研发投入统计工作。 二是11月底前落实研发费用加计扣除及其他各项科技创新税收优惠政策。 三是12月10日前持续加大财政科技经费投入，鼓励引导科技企业加大研发投入力度，完成研发经费增长16%以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 市工业新城 市财政局 国家税务总局台山市税务局 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 283 | 推动青创智谷项目申报 | 推动青创智谷项目申报江门市科技企业孵化器。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展调研，并政策宣传辅导，为引导“青创智谷”高质量发展 二是12月10日前持续推进“青创智谷”孵化载体提质增效，推动其申报江门市科技企业孵化器。 | 市科工商务局 市人力资源和社会保障局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------|---|--|------|----|
| 284 | 构建政产学研融通发展新模式 | <p>强化“政产学研用”深度融合，推动粤港澳科技合作。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是8月底前推动特一药业集团股份有限公司与澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室开展深度产学研合作。</p> <p>二是10月底前对接广深港澳等地区重点企业不少于10家。</p> <p>三是12月10日前依托江门双碳实验室、香港科技大学(广州)科研力量，推进“燃煤电厂二氧化碳大规模农业利用技术与示范工程”等“双碳”技术与应用研究项目。</p> | <p>市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城</p> | 杨剑文 | |
| 285 | 鼓励企业与高等院校开展产学研合作 | <p>继续推动金桥铝业等制造业龙头和高校开展产学研合作。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前举办产学研交流研讨会，推进产学研深度融合。</p> <p>二是7月底前推动广东迪生力汽配股份有限公司等企业由省科学院江门产业技术研究院共建技术协同创新中心。</p> <p>三是10月底前进一步推动产学研深度融合，支持金桥铝材与中南大学、中镁科技与华南理工大学在高性能铝合金、汽车轻量化等领域加强产学研合作。</p> <p>四是12月10日前推动特一药业集团股份有限公司与澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室开展深度产学研合作。</p> | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 286 | 打造科技成果转化全链条生态服务体系 | <p>加速科技成果转化，提升技术合同交易总额，推动科技金融发展。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是5月底前新增备案科技支行，推动科技金融发展。</p> <p>二是8月底前孵化器在孵企业数量达30家。</p> <p>三是12月10日前推进各类创新主体转移转化科技成果，实现技术合同成交额8千万元，技术交易额6千万元。</p> | <p>市科工商务局 市政府办公室金融办 广海湾经济开发区 市工业新城 市人力资源和社会保障局 各镇（街）</p> | 杨剑文 | |
| 287 | 鼓励外贸企业扩大RCEP成员国经贸合作 | <p>鼓励国能台电扩大进口印度尼西亚、澳大利亚煤炭，鼓励共荣食品出口、绿盛食品台山鳗鱼至日本，推动广东欧能等企业开展东南亚远销计划。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前鼓励国能台电开拓澳大利亚煤炭进口市场，扩大RCEP经贸合作。</p> <p>二是6月底前推动广东欧能开展东南亚远销计划。</p> <p>三是12月10日前鼓励共荣食品、绿盛食品出口台山鳗鱼至日本，出口货值超10亿元。</p> | 市科工商务局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|--|--------|------|----|
| 288 | 推动企业参加国内外重点展会抢抓订单 | 支持组织企业参加广交会、进博会和巴拿马国际贸易博览会等境内外重点展会，组织超100家次以上企业开展经贸交流和参展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组织30家以上企业开展经贸交流及参加2023年巴拿马国际贸易博览会等展会。 二是6月底前重点组织20家次以上企业参加第133届广交会等展会。 三是9月底前组织20家次以上企业参加中国（土耳其）贸易博览会等展会。 四是12月10日前组织30家以上参加第134届广交会及第六届中国国际进口博览会等展会。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 289 | 推动跨境电商业务 | 加强对跨境电商企业业务指导，扩大市场采购出口规模。 关键节点及解决难点： 一是3月底前将支持跨境电商企业发展扶持列入《关于坚持以制造业当家推动实体经济高质量发展的若干措施》。 二是6月底前组织稳外贸增长政策宣讲会2场以上。 三是12月10日前发动组织企业参加跨境电商展览会。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 290 | 推动外贸转型升级基地建设 | 推动农产品进出口，深化外贸转型升级基地建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前召开外贸转型升级基地工作推进会。组织开展基地工作站统计培训。 二是9月底前为长江食品、科润农业争取出口配额，推动农产品出口至港澳。 三是12月10日前进一步深化外贸转型升级基地建设，完成外贸转型升级基地年度工作总结。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 291 | 推动企业参加国内外重点展会抢抓订单 | 支持组织企业参加广交会、进博会和巴拿马国际贸易博览会等境内外重点展会，组织超100家次以上企业开展经贸交流和参展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组织30家以上企业开展经贸交流及参加2023年巴拿马国际贸易博览会等展会。 二是6月底前重点组织20家次以上企业参加第133届广交会等展会。 三是9月底前组织20家次以上企业参加中国（土耳其）贸易博览会等展会。 四是12月10日前组织30家以上参加第134届广交会及第六届中国国际进口博览会等展会。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------|---|--------------------------------------|------|----|
| 292 | 煤炭进口工作 | 推动国能台电进口煤炭200万吨以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前走访国能台电，解决电厂需求。 二是6月底前发动国能台电申报促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）六大进口基地项目申报，激励其扩大进口。 三是12月10日前支持国能台电进口煤炭200万吨以上。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 293 | 推进产业链重点项目 | 力促23项产业链重点项目按时间节点推进，保障产业链供应链安全稳定。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目年度投资建设计划的25%。 二是6月底前完成项目年度投资建设计划的50%。 三是9月底前完成项目年度投资建设计划的75%。 四是12月10日前完成项目年度投资建设计划。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 294 | 推动工业企业技改 | 深入推广“机器换人”“互联网+”。支持60家以上重点企业开展技术改造，完成技改投资超30亿元。 关键节点及解决难点： 一是4月底前对新技改及跨年项目进行摸底调查。 二是7月底前完成任务分解下达。 三是12月10日前支持60家以上重点企业开展技术改造，完成技改投资超30亿元。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 295 | 恢复和扩大消费 | 大力开展促消费系列活动，恢复和扩大消费，提振大宗商品消费。 关键节点及解决难点： 一是5月底前开展春季及“五一”等系列促消费活动。 二是9月底前开展夏季促消费活动。 三是12月10日前指导企业举办促消费系列活动不少于20场。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 296 | 大力推进县域商业建设 | 持续完善县域商业基础和提升综合服务能力。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完市邮政线上线下网点+村站点农产品综合销售服务网建设、市县级物流共配中心建设、邮政大湾区优质农产品仓配中心建设、天业冷链物流产业园共4个项目验收。 二是12月10日前完成市邮政网点、村站点农产品综合服务网络，建成市名特优新产品线上销售及综合商贸服务平台。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------------|--|---------------------------------|------|----|
| 297 | 做优做活商圈经济 | 指导、联合商圈开展促销活动。 关键节点及解决难点： 一是3月底前指导企业举办促消费活动不少于5场。 二是6月底前指导企业举办促消费活动不少于10场。 三是9月底前指导企业举办促消费活动不少于15场。 四是12月10日前指导企业举办促消费活动不少于20场。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 298 | 提振大宗商品消费 | 做好各项利好政策落实工作，大力发展汽车、家电等消费业态，提振大宗商品消费规模。 关键节点及解决难点： 一是6月底前举办政策宣讲活动。 二是10月底前开展汽车、家电、家装等消费业态促消费活动。 三是12月10日前完成各项利好政策落实工作，提振大宗商品消费规模。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 299 | 培育壮大新业态 | 培育壮大新型零售、直播带货等新业态。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展首店经济、直播带货等新业态情况调研。 二是9月底前开展相关技能培训。 三是12月10日前积极扶持新业态发展，深挖更多新业态新模式。 | 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 300 | 以科技创新加速“双碳”产业发展 | 以科技创新加速“双碳”产业发展。 关键节点及解决难点： 一是10月底前配合江门市双碳实验室实施“双碳”科技创新技术应用示范工程。 二是12月10日前研究并编制《科技创新促进“碳中和”行动方案》。 | 市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区 | 杨剑文 | |
| 301 | 拓宽企业融资渠道 | 拓宽企业融资渠道。 关键节点及解决难点： 一是6月底前收集贷款需求，与银行对接，推动银企对接合作。 二是12月10日前持续引导银行机构利用好普惠小微贷款、普惠小微信用贷款等政策工具，鼓励银行增加普惠金融产品。根据上级金融扶持资金等相关文件要求，协助指导符合条件的企业申请补助及贴息等。 | 市政府办公室金融办 人民银行台山支行 市科工商务局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------------|---|---|------|--|
| 302 | 加快松田电工等企业上市步伐 | <p>加快松田电工等企业上市步伐，协助企业解决上市过程中遇到的问题。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前推进松田电工等企业上市进程。</p> <p>二是12月10日前完善上市企业培育库，协调解决企业上市过程中遇到的问题，加快推进企业上市进度。</p> | <p>市政府办公室金融办</p> <p>水步镇</p> <p>市科工商务局</p> | 杨剑文 | |
| 303 | 防范非法集资 | <p>加大金融领域风险隐患排查力度，开展防范金融风险 and 非法集资宣传活动，加强监测预警，防控金融领域涉众涉稳风险。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展对财富管理公司排查化解工作，督促企业合规经营。</p> <p>二是6月底前开展防范非法集资宣传月活动。</p> <p>三是9月底前完成对典当行和疑似非法集资场所的排查处置工作。</p> <p>四是12月10日前完成防范金融风险 and 非法集资宣传活动。</p> | <p>市政府办公室金融办</p> <p>市公安局</p> <p>市市场监督管理局</p> <p>市信访局</p> <p>各镇（街）</p> | 杨剑文 | |
| 304 | 落实金融创新服务计划 | <p>鼓励银行等金融机构创新金融产品，加大宣传力度，加强金融服务。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前完成前期准备工作，摸排市场和相关政策情况。</p> <p>二是9月底前配合金融机构完成相关业务工作。</p> <p>三是12月10日前推广新型金融产品。</p> | <p>市政府办公室金融办</p> <p>人民银行台山支行</p> | 杨剑文 | |
| 305 | 国道G240至疏港公路连接线（广田大道）工程 | <p>项目全长2.056公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设（兼顾城市道路功能），路基宽度45米，设计速度为80公里/小时。基本完成征地工作、用地报批资料组卷上报，力争取得项目用地指标并开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展项目征地工作。</p> <p>二是6月底前完成施工图设计审查。</p> <p>三是9月底前完成环境影响评价报告表审批。</p> <p>四是12月10日前基本完成征地工作、用地报批资料组卷上报，力争取得项目用地指标并开工建设。</p> | <p>广海湾经济开发区</p> <p>赤溪镇</p> <p>市自然资源局</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p> | 杨剑文 | <p>省重点建设项目</p> <p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p> |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|------|---------------------------------|
| 306 | 国能台山电厂2号机组升参数提效改造项目 | 通过对汽轮机、锅炉、发电机三大主机内部的技术升级及结构优化，对部分辅机改造及系统优化，完成设备更新。完成机组提效改造并网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成汽轮机揭缸，发电机穿转子，锅炉水压试验。 二是6月底前完成锅炉点火，汽轮机冲转，机组并网。 | 广海湾经济开发区 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 307 | 江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路（中心大道）工程项目 | 项目全长2.545公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设（兼顾城市道路功能），路基宽45米，设计速度80公里/小时。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成地基处理工程的10%。 二是6月底前完成地基处理工程的20%。 三是9月底前完成地基处理工程并开展路基路面、桥梁等工程建设。 四是12月10日前完成路基路面、桥梁等工程建设的50%。 | 广海湾经济开发区 赤溪镇 市交通运输局 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 308 | 广海湾作业区防波堤工程 | 建设东防波堤1380米，西防波堤1687米，拦沙堤6571米，口门有效宽度350米。配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批，完成项目工程可行性研究报告专家评审。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据铜鼓湾作业区新增港池规划方案完善工程可行性研究报告。 二是9月底前配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批。 三是12月10日前完成项目工程可行性研究报告专家评审。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 309 | 香港惰性拆建物料台山处置工程 | 处置区面积1040.95公顷，建设相应海堤、回填土方、区内排洪设施。年内完成年处置量200万吨，C、D、E区加高平整堆填。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成处置量10万吨。 二是6月底前完成处置量60万吨。 三是9月底前完成处置量130万吨。 四是12月10日前完成处置量200万吨。 | 广海湾经济开发区 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|--|---|------|----------------------------------|
| 310 | 广海湾作业区进港航道工程 | 建设航道总长度约16.9公里。配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批，完成项目工程可行性研究报告专家评审。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据铜鼓湾作业区新增港池规划方案完善工程可行性研究报告。 二是9月底前配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批工作。 三是12月10日前完成项目工程可行性研究报告专家评审。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 311 | 汇宁时代储能电站项目 | 项目用地约213亩，建设1.3GW/2.6GWh电化学储能电站、储能电池室、其它附属运营设施等。年内完成项目总工程量的15%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前取得省专项用地指标，完成土地协议出让。 二是4月底前完成项目配套输电线路工程穿越赤溪曹峰山县级自然保护区路径唯一性论证报告，由江门市对口部门上报省能源局。 三是6月底前配合江门市对口部门将项目配套输电线路工程上报省能源局，申请纳入有关规划，推动项目开工建设。 四是9月底前完成项目总工程量的5%。 五是12月10日前完成项目总工程量的15%，年内完成投资10亿元。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 赤溪镇 | 杨剑文 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 312 | 广海湾作业区5万吨级码头工程 | 建设1个2万吨级多用途泊位和1个5万吨级通用泊位，码头岸线总长460米。配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批，重新确定项目选址。 关键节点和解决难点： 一是9月底前配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批工作。 二是12月10日前根据港区规划方案重新确定项目选址。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 313 | 广海港二期工程（鱼塘港码头） | 建设2个5000吨级多用途泊位，预留散货功能，按10000吨级设计，岸线总长320米，设计年吞吐量75万吨。年内完成施工招标，开展土地平整工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定项目建设新模式。 二是6月底前完成施工图设计审查。 三是9月底前完成施工招标工作。 四是12月10日前开展土地平整工程。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|------|----------------------|
| 314 | 广海湾作业区疏港公路（国道G228至中心大道段）工程 | 项目全长3.856公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设（兼顾城市道路功能）标准路基宽为45米，设计速度80公里/小时。完成项目工程可行性研究报告专家评审和用地预审。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成项目工程可行性研究报告专家评审。 二是12月10日前完成项目用地预审。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 315 | 广海湾鱼塘港物流区项目工程 | 建设护岸2156米，形成陆域总面积370453平方米（约556亩），纳泥总量306.9万立方米。年内完成施工招标，开展土地平整工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定项目建设新模式。 二是6月底前完成施工图设计审查。 三是9月底前完成施工招标工作。 四是12月10日前开展土地平整工程。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 316 | 国能台电码头转型建设综合性公共码头项目 | 利用现有码头及港池、航道、堆场资源进行改扩建等，实现码头对外经营。配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批，开展转型公共码头建设方案研究。 关键节点和解决难点： 一是9月底前配合江门市交通运输局力争完成《江门港总体规划》（修编）报批。 二是12月10日前根据港区规划方案开展转型公共码头建设方案研究。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 317 | 加快推进生物医药产业园发展 | 利用广海湾生物医药产业园现有规模、指标用地作为载体，招引生物医药产业类企业落户建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前走访一批目标合作方。 二是6月底前储备签约意向投资企业2家以上。 三是9月底前完成优选企业通过招商联席会议审议2家以上。 四是12月10日前项目供地开工建设2家以上。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市招商局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------------------|--|---|------|--|
| 318 | LNG储备基地项目 | <p>一期规划建设5个22万立方米LNG储罐，1座26.6万立方米LNG船舶接卸泊位、1座8万立方米的出运和加注船泊位和一座2000吨的工作船码头，同步建设约100公里外输管道，接收能力为600万吨/年。远期再规划建设1座26.6万立方米LNG船舶接卸泊位。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成项目论证报告报批稿。</p> <p>二是6月底前完成项目工程可行性研究报告审查。</p> <p>三是9月底前完成采矿许可证和安全生产许可证办理，启动库区土地平整。</p> <p>四是12月10日前力争提供300亩库区用地。上报项目立项资料申报立项。</p> | <p>广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 市应急管理局</p> | 杨剑文 | <p>省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目</p> |
| 319 | 上海隧道盾构机项目 | <p>项目投资12亿元，主要生产Φ6.8米和Φ11.6米盾构掘进机、预制构件等产品。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是4月底前完成项目布局规划设计方案。</p> <p>二是9月底前落实项目规划用地并开工建设。</p> <p>三是12月10日前完成主体工程建设的20%。</p> | <p>广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市招商局</p> | 杨剑文 | |
| 320 | 启迪生物医药项目 | <p>项目产品打造生物医药研发、试验、CRO（医药研发合同外包服务）、生产全产业链。年内完成基础工程建设的10%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开工建设。</p> <p>二是6月底前完基础工程建设的5%</p> <p>三是9月底前完基础工程建设的8%。</p> <p>四是12月10日前完成基础工程建设的10%。</p> | <p>广海湾经济开发区 市自然资源局 市住房和城乡建设局 江门市生态环境局台山分局</p> | 杨剑文 | 台山重点建设项目 |
| 321 | 赤溪镇蕉湾顶矿区建筑用花岗岩矿项目（中电建绿色建材项目） | <p>项目占地面积4368亩，建设矿山开采系统、廊道运输系统、生产加工系统工程等。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目环境影响评价报告编制。</p> <p>二是6月底前办理采矿许可证。</p> <p>三是9月底前完成项目安全设施设计。</p> <p>四是11月底前将项目安全设施设计逐级上报上级应急管理部门，力争完成审查工作并开工建设。</p> | <p>广海湾经济开发区 市应急管理局 江门市生态环境局台山分局 赤溪镇</p> | 杨剑文 | <p>江门重点建设项目 台山重点建设项目</p> |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------------|---|--|------|----|
| 322 | 数字视听基地建设 | 项目总投资10亿元，主要生产录像器材、LED体育照明设备、高科技虚拟拍摄影棚等。 关键节点及解决难点： 一是争取6月底前达成首期LED体育照明设备项目合作。 二是9月底前落实土地指标并进行土地挂牌。 三是12月10日前完成土地出让手续并进场开工建设。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 市招商局 | 杨剑文 | |
| 323 | 加快形成智慧化电力装备产业集群 | 充分发挥台山核电、国能台电骨干企业的支撑作用，加快招引电力装备制造产业项目集聚发展。 关键节点及解决难点： 一是4月底前走访一批目标合作方。 二是6月底前储备签约意向投资企业2家以上。 三是9月底前完成优选企业通过招商联席会议审议2家以上。 四是12月10日前项目开工建设2家以上。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市招商局 | 杨剑文 | |
| 324 | 加快推进高端无人智能科技产业集聚基地建设 | 聚焦应急救援、海洋监测、遥感测绘等工业级无人智能应用领域，精准招商，吸引智能机器人等产业集聚发展。 关键节点及解决难点： 一是4月底前走访一批目标合作方。 二是6月底前储备签约意向投资企业2家以上。 三是9月底前完成优选企业通过招商联席会议审议2家以上。 四是12月10日前项目开工建设2家以上。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市招商局 | 杨剑文 | |
| 325 | 办理香港惰性拆建物料台山处置区用海用地报批手续 | 加强与上级职能部门的沟通对接，尽快办理香港惰性拆建物料台山处置区用海报批手续。其中，完成提交用海申请并逐级上报至国务院审批，完成缴纳海域使用金并办理海域使用权不动产权证书。 关键节点及解决难点： 一是3月底前按程序协调上级部门提交用海申请审查。 二是6月底前协调上级部门完成通过海审批手续。 三是9月底前处置区A、B区动工。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市发展与改革局 市财政局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|----------------|---|--|------|----------|
| 326 | 泰胜风电装备项目 | 泰胜投资40亿元，主要生产风电塔筒、导管架、钢管桩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目布局规划设计方案。 二是6月底前完成用海手续报批。 三是9月底前落实项目规划用地并开工建设。 四是12月10日前完成主体工程建设的20%。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市招商局 | 杨剑文 | |
| 327 | 临港经济板块起步区一期工程 | 一期对有指标的1000亩土地进行平整，建设内容包括清表、围堰、陆域形成、地基处理、排水工程。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成项目设计、监理招标。 二是8月底前完成项目设计及报批。 三是9月底前完成施工招标工作及开工建设。 四是12月10日前完成工程建设的20%。 | 广海湾经济开发区 赤溪镇 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 | 杨剑文 | |
| 328 | 国际科创综合体项目 | 项目规划用地90亩，打造国际酒店、配套商业、人才社区三大板块。 关键节点及解决难点： 一是4月底前落实项目用地指标。 二是6月底前完成项目用地出让手续。 三是9月底前项目开工建设。 四是12月10日前完成主体工程建设的10%。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 市招商局 | 杨剑文 | |
| 329 | 纽约大学电影学院（江门）项目 | 项目参照上海纽约大学办学模式，以高科技虚拟拍摄为特色课程，通过理论+实战拍摄联合教学方式，为全球培养电影人才建设摄影棚、教学楼、商业配套等设施。 关键节点及解决难点： 一是争取6月底前与有意向投资方达成合作意向。 二是9月底前完成投资计划编制。 三是12月10日前取得上级支持同意办学支撑性意见。 | 广海湾经济开发区 市委统战部 市发展和改革局 市教育局 市自然资源局 市招商局 | 杨剑文 | |
| 330 | RCEP企业服务中心建设 | 项目主要服务提升广海湾经济开发区对外宣传和招商工作，总投资456.49万元，建设面积约6000平方米，建设内容包括招商推广中心、标识工程、停车场及环境配套等。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成项目主体工程建设。 二是6月底前完成项目建设并投入使用。 | 广海湾经济开发区 | 杨剑文 | 江门重点工作任务 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--|--|--|------|---------------------------------|
| 331 | 大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目 | 项目用地625.5亩，建设城市道路、进岛连接桥，环境整治、水系综合治理，新建液压钢坝闸、污水处理厂。年内完成一期工程工程量的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展黄茅海大道软基处理工程。 二是6月底前开展横三路，横四路软基处理工程、完成一期工程工程量的25%。 三是9月底前开展水系治理、环境整治工程，完成一期工程工程量的45%。 四是12月10日前完成一期工程工程量的50%。 | 广海湾经济开发区 市住房和城乡建设局 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 332 | 筹办本科类高校 | 与澳门科技大学、澳门城市大学等大学洽谈合作办学相关事宜。 关键节点及解决难点： 一是3月底前走访一批目标合作方。 二是6月底前与意向合作方达成初步合作办学意见。 三是9月底前完成合作办学计划编制。 四是12月10日前取得上级支持同意办学支撑性意见。 | 广海湾经济开发区 市委统战部 市发展和改革局 市教育局 市自然资源局 市招商局 | 杨剑文 | |
| 333 | RCEP经贸科技文化合作交流中心永久会址建设（经贸科技产业融合孵化基地项目） | 项目占地面积137亩，总建筑面积6.18万平方米，建设创业服务区、产业服务区、数字化信息中心等部分。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定永久会址建设规模，并开工建设。 二是4月底前完成项目主体工程建设。 三是6月底前完成永久会址工程建设并投入使用。 四是12月10日前开展项目配套工程建设。 | 广海湾经济开发区 市住房和城乡建设局 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 334 | 编制江门大型产业集聚区台山片区产业发展规划 | 规划面积315平方公里（包括广海湾片区215平方公里，工业新城片区100平方公里），重点研究台山片区未来产业发展的总体要求等内容。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成专家评审。 二是7月底前完成市政府报批。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 | 杨剑文 | |
| 335 | 编制电力装备产业园控制性详细规划 | 项目规划用地约6750亩，工作范围为广海湾电力装备产业园及其南侧范围，主要内容包包括土地利用总体规划、综合交通规划、公共服务设施规划、市政设施规划、地块划分及指标控制、空间形态分析、控制性详细规划论证报告、水资源专章等内容。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成专家评审。 二是7月底前完成市政府报批。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------|------|----|
| 336 | 争取RCEP成员国 粤商联盟中心 落户 | 拟争取该项目落户于谋划建设的国际科创文商综合体，国际科创文商综合体规划用地90亩，年内力争完成挂牌出让工作。 关键节点和解决难点： 一是4月底前落实项目用地指标。 二是6月底前完成项目用地出让手续。 三是9月底前项目动工建设。 四是12月10日前完成主体工程建设的10%。 | 广海湾经济开发区 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 337 | 汽车零部件特色 产业园区建设 项目 | 完成汽车零部件特色产业园区规划道路及三期污水管网工程前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成产业园规划道路及三期污水管网工程设计方案编制。 二是6月底前完成产业园规划道路及三期污水管网工程可行性研究报告编制。 三是9月底前完成产业园规划道路及三期污水管网项目用地调查。 四是12月10日前完成产业园规划道路拟实施路段征地及三期污水管网项目用地补偿工作。 | 市工业新城 台城街道 水步镇 | 杨剑文 | |
| 338 | 开展征地工作 | 完成征地1000亩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前累计完成100亩征地工作。 二是6月底前累计完成300亩征地工作。 三是9月底前累计完成600亩征地工作。 四是12月10日前累计完成1000亩征地工作。 | 市工业新城 台城街道 大江镇 水步镇 | 杨剑文 | |
| 339 | 金属新材料产业 园建设项目 | 完成金属新材料产业园产业规划编制工作，并开展工业新城西组团与台开快速路连接工程前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成金属新材料产业园产业规划编制工作。 二是6月底前完成工业新城西组团与台开快速路连接工程设计方案编制。 三是9月底前完成工业新城西组团与台开快速路连接工程可行性研究报告编制。 四是12月10日前完成上下游产业延伸，招引金属新材料产业项目落地。 | 市工业新城 市交通运输局 | 杨剑文 | |
| 340 | 完善园区路网 | 完成凤山路、平安路等规划道路前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成设计方案编制。 二是6月底前完成工程可行性研究报告编制。 三是9月底前完成项目用地调查。 四是12月10日前完成规划道路拟实施路段征地工作。 | 市工业新城 台城街道 水步镇 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|--------------|--|------------------------------|------|----|
| 341 | 完善园区污水管网 | <p>加快开展工业新城水步污水处理系统三期管网工程。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成设计方案编制。</p> <p>二是6月底前完成工程可行性研究报告编制。</p> <p>三是9月底前完成项目用地调查。</p> <p>四是12月10日前完成项目用地补偿工作。</p> | 市工业新城 台城街道 水步镇 | 杨剑文 | |
| 342 | 农机智慧化产业园建设项目 | <p>完成农机智慧化产业园可行性研究报告及环评报告编制，并将农机智慧化产业园纳入省级产业转移园范围。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成农机智慧化产业园可行性研究报告编制。</p> <p>二是6月底前完成环境影响评价报告书（送审稿）编制。</p> <p>三是9月底前将农机智慧化产业园纳入省级产业转移园范围，享受省级转移园优惠政策。</p> <p>四是12月10日前积极对接洽谈农机装备项目，促成项目招引落地。</p> | 市工业新城 市科工商务局 | 杨剑文 | |
| 343 | 标准化厂房建设项目 | <p>推动工业新城汽车电子产业园标准厂房建设项目加快成型。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成地块收储。</p> <p>二是6月底前完成地块招拍挂手续。</p> <p>三是9月底前完成设计方案编制。</p> <p>四是12月10日前完成项目可行性研究报告编制。</p> | 市工业新城 市自然资源局 市土地开发储备中心 | 杨剑文 | |
| 344 | 合作共建跨区域产业转移园 | <p>加强与深圳市电子信息（汽车电子）、中山市先进材料等优势产业对接，合作共建跨区域产业转移园。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前确定共建范围。</p> <p>二是6月底前完成共建方案编制。</p> <p>三是9月底前完成规划设计方案编制。</p> <p>四是12月10日前积极对接深圳市电子信息（汽车电子）、中山市先进材料等优势产业，促成项目招引落地。</p> | 市工业新城 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-----------------|--|-------|------|---------------------------------|
| 345 | 合作共建新能源汽车零部件产业园 | 推动新会中创新航和台山迪生力、富华重工等优势强强联合，共建1500亩新能源汽车零部件产业园。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定共建范围。 二是6月底前完成共建方案编制。 三是9月底前完成规划设计方案编制。 四是12月10日前积极对接汽车零部件产业项目，促成项目招引落地。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 346 | 新达新金属项目 | 项目占地面积415亩，主要研发、生产和销售高端金属新材料，拟建设6栋1层厂房。完成厂房一B区基础工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房一B区桩基础工程。 二是6月底前完成厂房一B区基础工程建设的20%。 三是9月底前完成厂房一B区基础工程建设的50%。 四是12月10日前完成厂房一B区基础工程建设的80%。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 347 | 海亮铜业铜管技术改造项目 | 项目主要通过建立信息化生产控制系统与企业资源管理系统完成高效节能环保精密铜管智能技术改造。完成生产线技术改造工程并投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成生产线技术改造工程的60%。 二是6月底前完成生产线技术改造工程并投产。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 348 | 特一药业医疗增资扩产 | 推动特一药业集团股份有限公司研发中心及总部运营中心项目建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目规划报建。 二是6月底前完成施工单位进场。 三是9月底前完成基础工程建设。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设的20%。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 349 | 诚辉健康科技创新园项目 | 项目总规划用地约100亩，主要建设1栋总部办公楼，1栋人才公寓，4栋科研楼，2栋GMP标准生产楼。完成科研楼及物流中心主体工程建设的。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展科研楼及物流中心基础工程建设。 二是6月底前完成科研楼及物流中心基础工程建设。 三是9月底前完成科研楼及物流中心主体工程建设的60%。 四是12月底前完成科研楼及物流中心主体工程建设的。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------------|---|-------|------|---------------------------------|
| 350 | 迪生力汽轮智造有限公司铝合金轮毂项目 | 项目占地面积113亩，主要生产汽车铝合金轮毂。拟建7栋厂房、2栋宿舍楼、办公楼和副楼各1栋。完成7号厂房建设并投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成7号厂房主体工程建设。 二是6月底前完成工程验收并投产。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 351 | 巨高机床铸项目 | 项目用地209亩，建设数控精密机床制造和高品质重大型铸铁件生产基地。完成6号、8号装配车间建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成6号和8号装配车间基础工程建设。 二是6月底前完成6号和8号装配车间钢结构框架工程建设。 三是9月底前完成6号和8号装配车间主体工程建设。 四是12月10日前完成6号和8号装配车间工程建设和设备安装并试投产。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 352 | 威裕智能家居有限公司五金制品项目 | 项目占地面积约38亩，拟建3栋2层厂房、1栋3层办公楼、1栋4层宿舍楼。完成厂房、办公楼、宿舍楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房、办公楼、宿舍楼主体工程建设的30%。 二是6月底前完成厂房、办公楼、宿舍楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成厂房、办公楼、宿舍楼主体工程建设的70%。 四是12月10日前完成厂房、办公楼、宿舍楼主体工程建设。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 台山重点建设项目 |
| 353 | 迪霸智能科技（江门）有限公司智能家居产品项目 | 项目占地面积20亩，主要生产智能家居产品，拟建2栋两层厂房。完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房桩基础工程建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------------|---|-------|------|---------------------------------|
| 354 | 冠翔工业有限公司汽车车载充气泵及轮胎修补液项目 | 项目盘活园区二手用地50亩，拟扩建1栋办公楼、改建1栋厂房、新建1栋厂房。完成厂房A和办公楼改造工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的80%。 三是9月底前完成主体工程建设。 四是12月10日前试投产。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 台山重点建设项目 |
| 355 | 联科机电实业有限公司全自动网版印刷机项目 | 项目用地34亩，主要生产全自动丝网印刷设备、LED全自动印刷设备等，拟建设5栋厂房和1栋仓库。完成3栋厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设并完成3栋厂房基础工程建设的40%。 二是6月底前完成3栋厂房基础工程建设。 三是9月底前完成3栋厂房主体工程建设的40%。 四是12月10日前完成3栋厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 356 | 绿岛风空气系统股份有限公司空气处理机组项目 | 项目用地面积92亩，主要生产空气处理机组产品，拟建设智慧仓库、生产厂房、办公楼、宿舍楼等。完成2栋厂房的主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期手续并开工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设的20%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 357 | 柏志兴环保科技有限公司VOCS环保治理设备建设项目 | 项目占地面积约22亩，主要生产VOCS环保治理设备、风机等，拟建设3栋多层混凝土建筑。完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设并完成厂房基础工程建设的20%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设的60%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------|---|-------|------|---------------------------------|
| 358 | 新达新二期——宝达金属复合板项目 | <p>项目规划占地面积约143亩，计划建设厂房和办公楼等，总建筑面积约6万平方米。完成项目首期桩基础工程建设的60%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成首期总平面设计。</p> <p>二是6月底前取得首期用地并开工建设。</p> <p>三是9月底前完成首期桩基础工程建设的20%。</p> <p>四是12月10日前完成首期桩基础工程建设的60%。</p> | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 359 | 广盛新材料科技有限公司生物降解产品项目 | <p>项目占地面积39亩，主要生产生物降解产品，拟建设3栋厂房和1栋办公楼。完成2栋厂房主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前开工建设。</p> <p>二是6月底前完成2栋厂房主体工程建设的30%。</p> <p>三是9月底前完成2栋厂房主体工程建设的50%。</p> <p>四是12月10日前完成2栋厂房主体工程建设。</p> | 市工业新城 | 杨剑文 | 省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 360 | 家乐仕电器有限公司小家电电器项目 | <p>项目占地6.4亩，拟建设1栋4层综合车间和1栋6层宿舍。完成车间、宿舍主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成基础工程建设。</p> <p>二是9月底前完成主体工程建设的50%。</p> <p>三是12月10日前完成主体工程建设。</p> | 市工业新城 | 杨剑文 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 361 | 昌大昌总部及物流中心B区 | <p>完成昌大昌总部及物流中心B区厂房、仓库、综合楼、设备房主体工程建设。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前完成桩基础工程建设。</p> <p>二是6月底前完成基础工程建设。</p> <p>三是9月底前完成物流中心B区厂房、仓库、综合楼、设备房主体工程建设50%。</p> <p>四是12月10日前完成物流中心B区厂房、仓库、综合楼、设备房主体工程建设。</p> | 市工业新城 | 杨剑文 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|---------------------------|---|-------|------|----|
| 362 | 推动华茂加快产能提升 | 完成5G行业配套设备滤波器腔体模块生产线投产，实现工业总产值突破2.8亿元 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成车间建设。 二是6月底前完成厂房搬迁。 三是9月底前进入试投产阶段。 四是12月10日前实现工业总产值突破2.8亿元。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 363 | 六六达智慧健康科技项目 | 实现工业总产值突破2000万元。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完善设备进驻生产条件。 二是9月底前完成厂房竣工验收并试投产。 三是12月10日前实现工业总产值突破2000万元。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 364 | 继续推动工业新城创建省级高新区 | 做好前期工作，力促工业新城成功创建省级高新区专家现场考察工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前做好迎接省级高新区专家现场考察工作。 二是6月底前完善《台山市产业转移工业园关于创建省级高新技术产业开发区汇报材料》。 二是12月10日前通过省级高新区专家现场考察。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 365 | 完善省科学院江门产业技术研究院台山分院人才服务功能 | 培养行业技术人员10名，引进本科及以上学历或者中级职称技术人才5名，培训企业人员50人次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前举办创新资源对接会。 二是6月底前开展培养5名行业技术人员培训工作。 三是9月底前引进本科及以上学历或中级职称以上人才3名。 四是12月10日前完成培养行业技术人员10名，引进博士人才2名，完成培训企业人员50人次。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |
| 366 | 依恩丰节能制冷设备项目 | 完成车间和办公楼建设项目。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成车间和办公楼建设。 二是6月底前完成车间设备安装并调试。 三是9月底前完成车间竣工验收并试投产。 | 市工业新城 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------|--|--|------|---------|
| 367 | 推动政务服务秒批 | 全面推广应用“粤省事”“粤商通”“粤智助”等应用，实现秒批秒办。 关键节点及解决难点： 一是6月底前加强“粤省事”“粤商通”“粤智助”等应用宣传推广。 二是12月10日前依托“粤省事”“粤商通”“粤智助”、广东政务服务网等应用实现政务服务秒批秒办。 | 市政务服务数据管理局 市公安局 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 市市场监督管理局 | 杨剑文 | |
| 368 | 深化中小微企业诉求响应平台应用 | 对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结，打造不少于50类诉求智能化分办场景，实现在省事项诉求分办目标基础上再提速20%。 关键节点及解决难点： 一是6月前实现不少于50类诉求智能化分办场景。 二是10月底前实现在省事项诉求分办目标基础上再提速20%。 | 市政务服务数据管理局 市科工商务局 | 杨剑文 | 市十件民生实事 |
| 369 | 持续推动政务服务基层办、跨层级办 | 依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，实现一批事项基层可办事、全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（社区）“一网通办”，实现农村群众办事不出村（社区）。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成一批事项基层可办。 二是10月底前实现一批事项全市跨层级通办。 | 市政务服务数据管理局 各镇（街） | 杨剑文 | 市十件民生实事 |
| 370 | 优化政务服务事项 | 推动政务服务提质增效，加快推进政务服务事项标准化、规范化、便利化。 关键节点及解决难点： 一是3月底前印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南。 二是4月底前完成村（社区）便民服务站服务事项梳理更新。 三是10月底前设立首贷服务中心，降低小微企业融资难度和成本。 | 市政务服务数据管理局 中国人民银行台山支行 市政府办公室金融办 | 杨剑文 | |
| 371 | 推广“粤基座”平台 | 抓好“粤基座”平台推广应用工作，优化相关业务流程。 关键节点及解决难点： 一是4月底前推广“粤基座”平台。 二是6月底前组织党政机关申请“粤基座”平台管理员账户。 三是12月10日前组织各单位在“粤基座”平台注册电子印章单位管理员，做好机关事业单位电子印章的制发审核等工作。 | 市政务服务数据管理局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------------|---|---|------|----|
| 372 | 加强数字政府建设统筹谋划 | <p>加强数字政府建设统筹谋划，推动数字政府2.0建设高质量发展。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前成立政务数据共享协调小组。</p> <p>二是4月底前印发市数字政府改革工作要点。</p> <p>三是5月底前编制本级“数字政府”建设专项资金安排方案。</p> <p>四是6月底前配合推进优化“粤商通”本地服务能力，支撑涉企服务线下免证办。</p> <p>五是12月10日前配合省、江门市网络安全攻防演练，及时整改发现的问题。</p> | 市政务服务数据管理局 | 杨剑文 | |
| 373 | 提升视频办服务效能 | <p>优化视频办服务，将视频办服务延伸至园区、镇（街）。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是3月底前开展视频办服务工作调研。</p> <p>二是6月底前完成视频办服务在园区和镇（街）的推广使用。</p> <p>三是12月10日前实现通过视频服务办理事项不少于50项。</p> | 市政务服务数据管理局 广海湾经济开发区 各镇（街） | 杨剑文 | |
| 374 | 打造“网购式”服务 | <p>持续深入推进一网通办，推广政务服务网应用，打造“网购式”服务。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前开展广东省政务服务网和粤系列应用宣传。</p> <p>二是9月底前配合上级部门推动税务、人力资源社会保障等部门事项上线和进驻粤系列应用。</p> <p>三是12月10日前依托政务服务网、粤系列应用等打造“网购式”服务，实现企业群众随时办、随地办、随心办。</p> | 市政务服务数据管理局 市税务局 市人力资源和社会保障局 | 杨剑文 | |
| 375 | 深化一网统管的 城市治理模式 | <p>推动新型智慧城市二期项目建设，深化一网统管的 城市治理模式。</p> <p>关键节点及解决难点：</p> <p>一是6月底前完成新型智慧城市二期可行性研究报告编制。</p> <p>二是10月底前抓好一网统管工作，建立首席数据官工作机制，将数据汇聚到平台，夯实数据底座。</p> <p>三是12月10日前完成新型智慧城市二期立项。</p> | 市政务服务数据管理局 市委政法委 市发展和改革委员会 市公安局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市城市管理和综合执法局 市气象局 | 杨剑文 | |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|--------------------------|--|--|------|----------|
| 376 | 招标投标开发和整合 | 完成房屋建筑、市政基础设施工程施工“评定分离”电子招标系统升级工作。实现房屋建筑、市政基础设施工程招标投标各功能模块全流程电子化。 关键节点及解决难点： 一是10月底前完成房屋建筑、市政基础设施工程施工“评定分离”电子招标系统升级工作。 二是12月10日前实现房屋建筑、市政基础设施工程招标公告公示、招标文件发布、投标、开标、合同签订和变更等业务全流程在线办理，完成各功能模块的整合工作。 | 市政务服务数据管理局 市住房和城乡建设局 | 杨剑文 | |
| 377 | 电子保函应用 | 持续优化并推广电子保函应用，为各方交易主体参与工程招标投标提供便利。电子保函是投标人通过平台缴纳投标保证金的方式。 关键节点及解决难点： 一是6月底前实现房屋建筑和市政基础设施工程电子保函在线办理。 二是12月10日前继续推动保函服务机构接入，推广电子保函应用。 | 市政务服务数据管理局 市住房和城乡建设局 | 杨剑文 | |
| 378 | 加强科普工作力度 | 开展台山市全国科普日系列活动，举办50项科普联合行动。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成8场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”活动。 二是5月底前完成全国科技活动周系列活动。 三是7月底前完成文化科技卫生“三下乡”主场活动。 四是10月底前完成全国科普日主场活动、台山市第六届青少年科技创新大赛、15项科普联合行动、30场次科普大篷车进校园活动。 | 市科协 市教育局 市科工商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市科协联席会议制度成员单位 | 杨剑文 | 市十件民生实事 |
| 二十三、黄国忠同志联系工作（共2项） | | | | | |
| 379 | 台山市鸿益建筑材料有限公司装配式建筑部品部件项目 | 项目用地48亩，拟建设综合楼、搅拌站办公楼、值班室等配套设施。完成工程建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成综合楼、搅拌站办公楼、值班室等配套设施建设的70%。 三是9月底前完成综合楼，搅拌站办公楼，值班室等配套设施建设。 四是12月10日前完成设备调试并投产。 | 大江镇 | 黄国忠 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|----------------------|
| 380 | 工业新城综合能源站项目 | 工业新城综合能源站项目占地102亩，1、2号机组各由1台54MW燃气轮机和1台27MW汽轮机组组成，两套机组独立运行。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成1号机组建设并网运行。 二是8月底前完成2号机组建设并网运行。 | 大江镇 市发展和改革局 市自然资源局 | 黄国忠 | 江门重点工作任务 |
| 二十四、陈翠芹同志联系工作（共8项） | | | | | |
| 381 | 广旭实验学校项目 | 项目占地面积154亩，总建筑面积13万平方米，建设一个涵盖行政楼、教学楼、宿舍楼等主体的新校区。完成3栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成3栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成3栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月10日前完成3栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目 |
| 382 | 新骏财物业管理有限公司富居·悦公馆小区项目 | 项目占地面积46亩，总建筑面积10.9万平方米。完成7栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成7栋主楼主体工程建设的60%。 二是6月底前完成7栋主楼主体工程建设的75%。 三是9月底前完成7栋主楼主体工程建设的90%。 四是12月10日前完成7栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 383 | 星光城广场 | 项目占地面积74.4亩，总建筑面积19.2万平方米，建设城市商业综合体。完成1栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成1栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成1栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成1栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月10日前完成1栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|-------------|---|------|------|----------------------|
| 384 | 缤纷花园项目 | 项目占地面积95亩，总建筑面积22.9万平方米，建设城市商业综合体。完成9栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成9栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成9栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成9栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月10日前完成9栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 385 | 博富·福美壹号小区项目 | 项目占地面积259亩，总建筑面积45.5万平方米。完成4栋主楼主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成4栋主楼主体工程建设的50%。 二是6月底前完成4栋主楼主体工程建设的70%。 三是9月底前完成4栋主楼主体工程建设的85%。 四是12月10日前完成4栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 386 | 君悦花园项目 | 项目为城市综合体，占地面积约130亩，总建筑面积73万平方米。完成别墅区150户主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成别墅区主体工程建设的25%。 二是6月底前完成别墅区主体工程建设的50%。 三是9月底前完成别墅区主体工程建设的75%。 四是12月10日前完成别墅区主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目 |
| 387 | 东原印江山府项目 | 项目为商住综合体，占地面积71.2亩，建筑面积15.2万平方米。完成3栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成3栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成3栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月10日前完成3栋主楼主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|------|----------------------|
| 388 | 创晟实业有限公司富居·禧公馆小区项目 | 项目占地面积147亩，总建筑面积34.3万平方米，建设城市商业综合体。完成10栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成10栋主楼主体工程施工的50%。 三是9月底前完成10栋主楼主体工程施工的75%。 四是12月10日前完成10栋主楼主体工程施工。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目 |
| 二十五、赵春燕同志联系工作（共2项） | | | | | |
| 389 | 合峰石业运输项目 | 项目用地100亩，建设洗沙场和沙石运输码头等。完成沙石运输码头工程建设的35%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前开展沙石运输码头工程建设。 三是9月底前完成沙石运输码头工程建设的25%。 四是12月10日前完成沙石运输码头工程建设的35%。 | 赤溪镇 | 赵春燕 | 台山重点建设项目 |
| 390 | 建成铜鼓科普小镇 | 完成国道G240铜鼓隧道至转盘段沿线景观提升和铜鼓河一河两岸环境整治提升。开展铜鼓及其周边区域建筑外立面改造、巷道硬底化、市政给排水系统完善以及“三线”整治等工程。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成项目可行性研究报告。 二是9月底前完成项目立项和设计方案。 三是12月10日前开工建设。 | 赤溪镇 市发展和改革局 广海湾经济开发区 | 赵春燕 | |
| 二十六、方豪尔同志联系工作（共5项） | | | | | |
| 391 | 广海镇渔港经济区道路配套项目（一期） | 项目对渔港周边约14公里路网进行升级改造。完成主体工程施工的75%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项。 二是7月底前完成项目招标并开工建设。 三是9月底前完成主体工程施工的30%。 四是12月10日前完成主体工程施工的75%。 | 广海镇 | 方豪尔 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|-----|------------------|--|------|------|----------|
| 392 | 广海镇道路配套提升工程项目 | <p>项目规划对辖区内12公里道路安装照明路灯，对海港路高压线下地改造，建设车站公园。完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程建设的55%。 二是6月底前完成主体工程建设的70%。 三是9月底前完成主体工程建设的85%。 四是12月10日前完成主体工程建设。</p> | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目 |
| 393 | 广海镇海滨北路提质改造项目 | <p>项目包括海滨北路污水管网改造、道路改造及高压线迁改等子项目。完成主体工程改造。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开工建设。 二是6月底前完成主体工程改造的30%。 三是9月底前完成主体工程改造的60%。 四是12月10日前完成主体工程改造。</p> | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目 |
| 394 | 广海渔港周边设施提升项目 | <p>项目主要对广海渔港周边道路、排水、广场等设施进行升级改造。完成主体工程改造。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开工建设。 二是6月底前完成主体工程改造的30%。 三是9月底前完成主体工程改造的60%。 四是12月10日前完成主体工程改造。</p> | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目 |
| 395 | 广海镇环城东线及环城西线道路项目 | <p>项目主要是为了进一步完善渔港经济区道路基础设施建设，打通城镇东西片区，疏解城镇交通压力。项目建设里程约2.4公里，路面宽8米。完成主体工程建设的40%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成招投标并开工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月10日前完成主体工程建设的40%。</p> | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目 |

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 分管领导 | 备注 |
|---------------------------|------------------|---|------|------|----------------------|
| 二十七、伍岸明同志联系工作（共2项） | | | | | |
| 396 | 天天好时食品科技发展有限公司项目 | 项目规划用地40亩，主要生产金龙鱼系列产品、儿童食品、胶原蛋白等生物制品。完成一期主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期主体工程建设的70%。 二是6月底前完成一期主体工程建设的80%。 三是12月10日前完成一期主体工程建设。 | 四九镇 | 伍岸明 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目 |
| 397 | 福展精密设备有限公司生产线项目 | 项目规划用地20亩，总建筑面积1.7万平方米，拟建1幢1层厂房，主要生产易拉罐生产线机械。完成设备安装调试并试投产。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成主体工程建设。 二是4月底前开展厂房内部装修。 三是7月底前完成厂房内部装修，开展设备安装调试。 四是10月底前完成设备安装调试并开展试投产。 | 四九镇 | 伍岸明 | 台山重点建设项目 |
| 二十八、杨趣明同志联系工作（共1项） | | | | | |
| 398 | 瑞鹰包装有限公司纸箱及薄膜项目 | 项目用地19亩，年产纸箱465.6万平方米和薄膜360吨的建设项目。完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的60%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的75%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的85%。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设。 | 冲蒺镇 | 杨趣明 | 台山重点建设项目 |